



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 - 2021



ATLIXCO
COMPROMETIDO CON EL BIEN COMUN
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

OFICIO NO. TM-068/2019
ASUNTO: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS REGISTRADOS

LIC. EMILIO ESPINOZA CRUZ
DIR. DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:



Quien suscribe C. Mtro. J. Guillermo Velázquez Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla; por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de los expedientes contemplados dentro de las obras del Ramo 33 fondo FISM Y FORTAMUN, en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores; registrados en el nuevo Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). correspondiente al 4° Informe Trimestral del ejercicio 2018, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Recibi Original
Dulce Chedvera
15/01/19
11:17h3

ATENTAMENTE.

"Atlixco, comprometido con el bien común"
Heroica Ciudad de Atlixco, Puebla a 15 de enero de 2019

C. Mtro. J. Guillermo Velázquez Gutiérrez
Presidente Municipal Constitucional



C.C.P. -Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre.-Tesorero Municipal.-para su conocimiento
C.C.P. -Direccion de Contabilidad; mismo fin.
C.C.P. Minutario.
APF/NGJ/GOH/rsr

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE0018020 1134050	FORTA18/ SE-023	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA EL LEON	COL. EL LEON	1005 - FORTAMUN	\$ 1,788,562.00	\$ 1,787,240.00	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	2,010.64	Obra Terminada y finiquitada
PUE0018020 1134071	FORTA18/ SJ-036	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS EL VOLCAN C.C.T. 21EJN0282Q. COL. EL POPO	COL. EL POPO	1005 - FORTAMUN	\$ 216,299.78	\$ 215,991.79	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	606.37	Obra Terminada y finiquitada
PUE0018020 1134077	FORTA18/ SJ-037	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE C.C.T. 21DPR1330H. COL. FRANCISCO I. MADERO	COL. FRANCISCO I. MADERO	1005 - FORTAMUN	\$ 291,529.38	\$ 289,698.98	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	47.94	Obra Terminada y finiquitada
PUE0018020 1133923	FORTA18/ UM-039	COLOCACION DE TRANSFORMADOR Y TRABAJOS DE SANITARIOS EN PLAZUELA DEL PRODUCTOR	SANTA RITA AXOCOPAN	1005 - FORTAMUN	\$ 1,821,829.59	\$ 1,636,889.58	100.00%	100.00%	Lote	1.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE0018020 1133946	FORTA18/ SF-041	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	ATLIXCO	1005 - FORTAMUN	\$ 1,098,324.89	\$ 1,093,522.49	100.00%	100.00%	Metro Cubico	460.00	Obra en Proceso de finiquito
PUE0018020 1133959	FORTA18/ SF-042	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	ATLIXCO	1005 - FORTAMUN	\$ 1,083,764.82	\$ 1,081,184.66	100.00%	100.00%	Metro Cubico	225.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE1804014 96700	FORTA18/ SF-102	ADQUINAMIENTO EN CALLE JAZMIN Y CALLE GERANIO (C. JAZMIN ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS HASTA BARRANCA Y C. GERANIO ENTRE CALLE GARDENIA HASTA CALLE CAMELIA)	COL. LOS ANGELES	1005 - FORTAMUN	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	44.41%	0.00%	Metro Cuadrado	1,947.58	en proceso
PUE1804014 97076	FORTA18/ SF-116	CONSTRUCCION DE MULTIJULAS BASE DE MUROS Y TECHUMBRE DE PANEL METALICO (MULTIPANEL) EN TECNOLOGICO DE ATLIXCO (ADQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RIO APULCO Y CALLE RIO TAMESI) (RIO APULCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA, RIO TAMESI ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA) PRIMERA ETAPA	COL. ALTA VISTA	1005 - FORTAMUN	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	43.08%	0.00%	Metro Cuadrado	290.16	en proceso
PUE1804014 97076	FORTA18/ SF-116	CONSTRUCCION DE MULTIJULAS BASE DE MUROS Y TECHUMBRE DE PANEL METALICO (MULTIPANEL) EN TECNOLOGICO DE ATLIXCO (ADQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RIO APULCO Y CALLE RIO TAMESI) (RIO APULCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA, RIO TAMESI ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA) PRIMERA ETAPA	COL. ALTA VISTA	1005 - FORTAMUN	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	78.88%	0.00%	Metro Cuadrado	1,248.72	en proceso

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE1804014 467053	414097	FISM18/DJ-017	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	Col. Guadalupe Victoria	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 154,327.61	\$ 211,828.46	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	123.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE1804014 467053	412668	FISM18/SF-020	Adoquinamiento En Calle Siete De Enero - 8748	Atlixco	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,010,678.11	\$ 1,217,108.27	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	907.22	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301 305985	167745	FISM18/SG-026	ELECTRIFICACION EN CAMINO ANTIGUO A SAN DIEGO ACAPULCO	San Diego Acapulco	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	100.00%	100.00%	Metro Lineal	469.00	Terminada
PUE001802 01109325	132692	FISM18/SH-028	AFORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Atlixco, Municipio de	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	Vivienda	5.00	es una Aportación al Gobierno del Estado de Puebla
PUE001802 01109320	130323	FISM18/SH-029	AFORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES	Atlixco, Municipio de	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 135,022.20	\$ 5,400,888.00	100.00%	100.00%	Celdas Solares	15.00	es una Aportación al Gobierno del Estado de Puebla
PUE181802 01109326	127890	FISM18/SG-030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO	San Diego Acapulco	1004 - FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	30.00%	0.00%	Metro Lineal	548.00	Obra Terminada y finiquitada

FALTA CONTRATO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180401467634	413337	FISM18/SJ-031	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA FELIPE AYALA	San Jeronimo Coyula	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 378,140.56	\$ 497,239.88	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	1,001.58	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401467684	413398	FISM18/SJ-033	REHABILITACION ESTRUCTURAL EN ESCUELA ANTONIO SERRANO	Alixco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,271,319.70	\$ 1,562,095.31	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	96.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401467575	413279	FISM18/SJ-034	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños María Montessori - 8827	Santo Domingo Atoyatempan	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	109.48	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401467727	413450	FISM18/SF-043	ADOCUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA	San agustín Huixtla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,748,480.70	\$ 1,744,481.43	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	2,880.15	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401467415	413094	FISM18/SJ-044	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Indígena Emiliano Zapata - 8772	Colonia Agrícola de Ocoitepec (Colonia San José)	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 521,619.01	\$ 520,200.98	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	86.32	Obra Terminada y finiquitada
PUE18180201109328	125419	FISM18/SH-048	APORTACION PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ALIMENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO	Alixco, Municipio de	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	100.00%	Caldas Solares	1,000.00	es una Aportación al Gobierno del Estado de Puebla
PUE00180201109496	110283	FISM18/SC-049	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION A CAMPUS BUAP	Lomas de San Juan Tejaluca	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 527,863.46	\$ 506,765.41	100.00%	100.00%	Metro Lineal	717.69	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401467499	413183	FISM18/SJ-050	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Braulio Rodríguez - 8790	San Agustín Huixtla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 495,036.24	\$ 482,371.87	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	78.17	EN PROCESO
PUE00180201109343	111269	FISM18/SF-053	ADOCUINAMIENTO DE CALLE ANTIQUO CAMINO A METEPEC ENTRE AV EL LEON Y EL AMEYAL Y DOQUINAMIENTO DE LA CALLE ACUEDUCTO ENTRE CALLE ANTIQUO CAMI	Maravillas 1A y 2A Seccion	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,451,105.00	\$ 1,429,660.10	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	4825.08	Obra en Proceso
PUE00180201109493	110904	FISM18/SF-054	ADOCUINAMIENTO EN CALLE PROLONGACION CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA DE AVENIDA CALETA	San Diego Acapulco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	3,510.41	Obra en Proceso
PUE180301305989	167749	FISM18/SF-055	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANTIQUA CARRETERA. PUEBLA EN SAN AGUSTIN LOS MOLINOS	San Agustín los Molinos	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	100.00%	100.00%	Metro Lineal	300.00	Obra en Proceso
PUE180401468177	413901	FISM18/SJ-057	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ANTONIO GARFÍAS	San Juan Tejaluca	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,132,026.20	\$ 2,181,686.25	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	947.81	Obra en Proceso
PUE180401468049	413790	FISM18/SD-058	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE OCHO NORTE ENTRE CUATRO ORIENTE Y PROLONGACION DE LA TRES ORIENTE	Ixtepēc, Metepec	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 772,086.85	\$ 922,107.01	100.00%	100.00%	Metro Lineal	10,954.44	Obra en Proceso
PUE180401467866	413596	FISM18/SD-059	AMPLIACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPUS BUAP DE LA LOCALIDAD DE ATLIXCO PUEBLA	San Juan Tejaluca	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,079,218.88	\$ 2,074,165.58	100.00%	100.00%	Metro Lineal	976.40	Obra en Proceso
PUE00180201109327	128949	FISM18/SG-060	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO UNO SETENTA Y DOS	Col. Valle Sur	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 88,670.00	\$ 88,391.50	100.00%	100.00%	Metro Lineal	380.00	Obra en Proceso
PUE18180201109349	111156	FISM18/SF-064	ALTAMIRANO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA VALLE SUR	Col. Valle Sur	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	2,173.85	Obra en Proceso
PUE00180101061553	8970	FISM18/SJ-065	Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 8970	Francisco Villa	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 717,148.61	\$ 717,051.33	86.81%	30.00%	Metro Cuadrado	74.88	EN PROCESO DE Finiquito
PUE180401468703	414441	FISM18/SD-067	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE J.M. PINO SUAREZ, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS CON INTERSECCION DE CALLE VICENTE GUERRERO	San Miguel Ayala	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 470,709.37	\$ 572,000.86	100.00%	100.00%	Metro Lineal	444.80	Obra Terminada y finiquitada
PUE00180301305937	167500	FISM18/SD-068	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	Col. Solidaridad	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 976,013.74	\$ 1,200,779.57	74.29%	24.36%	Metro Lineal	875.00	Obra en Proceso
PUE18180201109497	131706	FISM18/SC-069	LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN IXTEPEC	Ixtepēc, Metepec	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 4,690,288.59	\$ 4,509,264.18	65.39%	31.17%	Metro Lineal	3,727.00	Obra en Proceso

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180401468335	414053	FISM18/SJ/070	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS	La Sabana	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 532,030.65	\$ 581,791.23	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	389.94	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301300648	142388	FISM18/SF/071	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS	San Juan Ocotepc	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	784.88	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301300573	142175	FISM18/SD/072	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL A HUAQUECHULA Y CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO	San Diego Acapulco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	100.00%	100.00%	Metro Lineal	586.99	Obra Terminada y finiquitada
PUE18180201113234	128068	FISM18/SG/073	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ	San Agustín Ixtahuixtla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	100.00%	100.00%	Metro Lineal	733.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE18180201113751	128821	FISM18/SG/074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARIANO MATAMOROS	San Jerónimo Caleras	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	100.00%	100.00%	Metro Lineal	460.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE18180201113750	128254	FISM18/SG/075	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS	San Jerónimo Caleras	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	100.00%	100.00%	Metro Lineal	218.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE18180201113234	128068	FISM18/SG/076	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CINCO ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A SAN ISIDRO	San Isidro Acoxopan	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	30.00%	0.00%	Metro Lineal	235.00	Obra en Proceso
PUE180301305984	167744	FISM18/SG/078	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. 18 DE MARZO EN STO. DOMINGO ATOYATEMPAN	STO. DOMINGO ATOYATEMPAN	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	Metro Lineal	214.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301300658	142418	FISM18/SF/080	CONSTRUCCION EN ADOQUINAMIENTO 1ra ETAPA DE CALLE COYULA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE. CALLE COYULA ENTRE BENITO JUAREZ Y AGUSTIN DE ITURBIDE. CALLE LA CUCHILLA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y JAGUEY (SIN NOMBRE)	SAN JERONIMO COYULA 6574	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	464.97	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301392677	167183	FISM18/SF/081	CONSTRUCCION EN ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PONIENTE, (PRIV. 6 PONIENTE) ENTRE CALLE SAN JUAN CASTILLOTLA Y CALLE SIN NOMBRE	LA TRINIDAD TRFANGO 6574	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	100.00%	100.00%	Metro Cuadrado	1,764.42	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301316441	216979	FISM18/SG/082	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 26 NORTE ENTRE BENITO JUAREZ Y ANTIGUO CAMINO A SAN MARTIN EN IXTEPEC	ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	Metro Lineal	244.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301316416	216894	FISM18/SG/083	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 4 ORIENTE ENTRE ANT. CAM. A SAN MARTIN Y 26 NORTE EN IXTEPEC	ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	Metro Lineal	244.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301312103	194081	FISM18/SG/084	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION 5 ORIENTE ENTRE CAMINO REAL Y REFORMA EN SAN ISIDRO ACOXOPAN	SAN ISIDRO ACOXOPAN	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	100.00%	100.00%	Metro Lineal	370.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301312093	194057	FISM18/SG/085	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL ENTRE J. MA. MORELOS Y P. ELIAS CALLES EN SAN DIEGO ACAPULCO	SAN DIEGO ACAPULCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	100.00%	100.00%	Metro Lineal	218.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301316381	216798	FISM18/SG/086	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA PRINCIPAL EN SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	100.00%	100.00%	Metro Lineal	158.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301316603	217805	FISM18/SD/088	DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO MOXONTALE, AQUILES SERDAN, AZUCENAS, LIRIOS, JAZMIN Y AV. DE LAS TORRES ENTRE BOULEVARD FERROCARRIL Y CAMINO REAL A HUAQUECHULA	SAN DIEGO ACAPULCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	58.54%	25.07%	Metro Lineal	555.15	Obra en Proceso
PUE180301316546	217350	FISM18/SD/089	AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE 5 ORIENTE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 3 SUR, REFORMA 2, 4 Y 6 SUR	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	79.11%	72.25%	Metro Lineal	991.40	Obra en Proceso
PUE180301316460	217033	FISM18/SG/091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 8 NORTE EN IXTEPEC	COL., IXTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	100.00%	100.00%	Metro Lineal	467.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301316488	217092	FISM18/SG/092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE EN IXTEPEC	COL., IXTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	100.00%	100.00%	Metro Lineal	450.00	Obra Terminada y finiquitada

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301 316516	217154	FISM18/SG 093	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 4 NORTE EN IXTEPEC	COL., IXTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	100.00%	100.00%	Metro Lineal	236.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301 322534	239821	FISM18/SG 094	AMPLIACION DE ELEORIFICACION EN 10 ORIENTE EN COLONIA IXTEPEC	COL., IXTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 305,677.54	\$ 305,677.54	100.00%	100.00%	Metro Lineal	540.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301 321936	236875	FISM18/SG 095	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION NORTE Y CALLE MARAVILLAS	COL. VISTA HERMOSA	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	100.00%	100.00%	Metro Lineal	171.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180301 322767	241118	FISM18/SG 096	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 2 SUR, MIGUEL HIDALGO Y 3 ORIENTE EN IXTEPEC	COL., IXTEPEC	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	100.00%	100.00%	Metro Lineal	731.00	Obra Terminada y finiquitada
PUE180401 444397	372543	FISM18/SD 097	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAELA JUAREZ ENTRE LAS CALLES REP. DEL SALVADOR Y AMERICA	COL. SAN ALFONSO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	50.00%	0.00%	Metro Lineal	535.00	Obra en Proceso
PUE180401 447963	379317	FISM18/SD 103	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO	COL. PRADOS EL LEON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	50.00%	0.00%	Metro Lineal	446.00	Obra en Proceso
PUE180401 448044	379415	FISM18/SD 104	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOSQUE Y CALLE CEDRO	COL. PRADOS EL LEON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	50.00%	0.00%	Metro Lineal	664.00	Obra en Proceso
PUE180401 451901	384726	FISM18/SD 105	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BARRANCA DEL CARMEN Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA	COL. RICARDO FLORES MAGON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	50.00%	0.00%	Metro Lineal	323.00	Obra en Proceso
PUE180401 451937	384765	FISM18/SD 106	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	COL. RICARDO FLORES MAGON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	50.00%	0.00%	Metro Lineal	285.00	Obra en Proceso
PUE180401 454555	398413	FISM18/SD 107	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 OTE. ENTRE LAS CALLES 2 Y 4 NORTE	COL. BENITO JUAREZ	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 243,676.09	\$ 243,676.09	50.35%	0.00%	Metro Lineal	236.00	Obra en Proceso
PUE180401 451922	384751	FISM18/SD 108	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA DEL CARMEN	COL. RICARDO FLORES MAGON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	50.00%	0.00%	Metro Lineal	317.00	Obra en Proceso
PUE180401 444332	372445	FISM18/SD 109	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO (ENTRE LAS CALLES GARDENIA Y ORQUIDEAS) Y (ENTRE CALLES CALENDULA Y AZUCENA)	COL. LOS ANGELES	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	50.00%	0.00%	Metro Lineal	228.49	Obra en Proceso
PUE180401 446960	376571	FISM18/SH 110	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2018	SAN JERONIMO CALERAS	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	50.00%	30.00%	Vivienda	16.00	Obra en Proceso
PUE180401 451951	384793	FISM18/SG 113	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y PRIVADAS DE AREA DE CBIS COLONIA FLORES MAGON ATLIXCO, PUEBLA	COL. RICARDO FLORES MAGON	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	50.00%	0.00%	Metro Lineal	513.00	Obra en Proceso
PUE180401 451869	384701	FISM18/SD 114	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE C. 4 SUR Y BLVD. FERROCARRILES	COL. REVOLUCION	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	50.00%	0.00%	Metro Lineal	128.00	Obra en Proceso
PUE180401 475011	421193	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 86,051.62	\$ 86,051.62	50.00%	0.00%	Vivienda	20.00	En Proceso
PUE180401 475152	421341	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 86,051.62	\$ 86,051.62	50.00%	0.00%	Vivienda	20.00	En Proceso
PUE180401 475230	421427	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 43,025.81	\$ 43,025.81	50.00%	0.00%	Vivienda	10.00	En Proceso
PUE180401 475297	421489	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 64,538.72	\$ 64,538.72	50.00%	0.00%	Vivienda	15.00	En Proceso
PUE180401 475334	421526	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 64,538.72	\$ 64,538.72	50.00%	0.00%	Vivienda	15.00	En Proceso

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM 2018)

4° Trimestre 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. MIDS	NO. DE OBRA O EXP	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180401 475357	421563	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 172,103.25	\$ 172,103.25	50.00%	0.00%	Vivienda	40.00	En Proceso
PUE180401 475401	421605	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 172,103.25	\$ 172,103.25	50.00%	0.00%	Vivienda	40.00	En Proceso
PUE180401 475436	421639	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 172,103.25	\$ 172,103.25	50.00%	0.00%	Vivienda	40.00	En Proceso
PUE180401 475498	421705	FISM18/SH 115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 172,103.25	\$ 172,103.25	50.00%	0.00%	Vivienda	40.00	En Proceso
PUE180401 476222	422378	FISM18/SH 090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 12,501.66	\$ 12,501.66	50.00%	0.00%	Vivienda	6	En Proceso
PUE180401 476582	422667	FISM18/SH 090-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 14,585.27	\$ 14,585.27	42.86%	0.00%	Vivienda	7	En Proceso
PUE180401 476642	422712	FISM18/SH 090-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 110,431.36	\$ 110,431.36	49.06%	0.00%	Vivienda	53	En Proceso
PUE180401 476673	422734	FISM18/SH 090-3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 16,668.89	\$ 16,668.89	50.00%	0.00%	Vivienda	8	En Proceso
PUE180401 476775	422833	FISM18/SH 090-4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 35,421.38	\$ 35,421.38	47.06%	0.00%	Vivienda	17	En Proceso
PUE180401 476791	422848	FISM18/SH 090-5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 83,344.43	\$ 83,344.43	50.00%	0.00%	Vivienda	40	En Proceso
PUE180401 476831	422889	FISM18/SH 090-6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 27,086.94	\$ 27,086.94	50.00%	0.00%	Vivienda	13	En Proceso
PUE180401 476835	422892	FISM18/SH 090-7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 83,344.43	\$ 83,344.43	50.00%	0.00%	Vivienda	40	En Proceso
PUE180401 476872	422920	FISM18/SH 090-8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 8,334.44	\$ 8,334.44	50.00%	0.00%	Vivienda	4	En Proceso
PUE180401 476874	422921	FISM18/SH 090-9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 27,086.94	\$ 27,086.94	53.82%	0.00%	Vivienda	13	En Proceso

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE PLANEARON OBRAS DE OTROS PROYECTOS	0
	2do. Trimestre	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE PLANEARON OBRAS DE OTROS PROYECTOS	0
	3er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE PLANEARON OBRAS DE OTROS PROYECTOS	0
	4to. Trimestre	0	0	0	0	0.00	0	0	152	AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE LOGRO LA META ALCANZADA	152
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	0	0	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO	0
	2do. Trimestre	6.88	11	160	25.63	41	160	41	160	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA	160
	3er. Trimestre	90.63	145	160	63.13	101	160	101	160	AL TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE 68 PROYECTOS SE REDIRECCIONARON AL FONDO FISE.	160
	4to. Trimestre	100.00	160	160	88.81578947	135	160	135	152	AL TERMINAR EL TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE EN LA PLANEACION SE CONSIDERARON TODAS LAS OBRAS COMO OBRAS DIRECTAS, DEL TOTAL DE OBRAS DE LAS MIDS.	152
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33	7	21	33.33	7	21	7	21	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA	21
	2do. Trimestre	47.62	10	21	85.71	18	21	18	21	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA	21
	3er. Trimestre	85.71	18	21	95.24	20	21	20	21	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA	21
	4to. Trimestre	100.00	21	21	11.18	17	21	17	152	AL TERMINAR EL TRIMESTRE SE NO ALCANZO LA META POR QUE NO SE CONSIDERO EL TOTAL DE LAS OBRAS EN LAS MIDS. FUE UN ERROR DE PLANEACION	152

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	9.45	9.45	100.00	9.45	9.45	9.45	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA, ES UN PORCENTAJE MINIMO YA QUE LOS PROYECTOS ESTAN EN VALIDACION
	2do. Trimestre	90.91	50	55	54.73	30.1	55	55	AL TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE VARIAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE ADJUDICACION.
	3er. Trimestre	93.33	70	75	114.67	86	75	75	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE VARIAS OBRAS CUMPLIERON CON LAS METAS ESTABLECIDAS.
	4to. Trimestre	100.00	100	100	97.03	97.03	100	100	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE VARIAS OBRAS CUMPLIERON CON LAS METAS ESTABLECIDAS.
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	75.23	61,418,868.42	81,640,209.00	88.90	72,580,013.54	81,640,209.00	81,640,209.00	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA,
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	11.02	8,994,723.76	81,640,209.00	11.02	8,994,723.76	81,640,209.00	81,640,209.00	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA, ES UN PORCENTAJE MINIMO YA QUE LOS PROYECTOS ESTAN EN VALIDACION
	2do. Trimestre	52.06	42,500,000.00	81,640,209.00	31.75	25,920,591.39	81,640,209.00	81,640,209.00	AL TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE VARIAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE ADJUDICACION.
	3er. Trimestre	75.00	61,230,156.75	81,640,209.00	66.67	54,426,163.45	81,640,209.00	81,640,209.00	AL TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META PLANEADA, DEBIDO A RETRASO EN LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y CON ELLO EL RETRASO EN PAGOS
	4to. Trimestre	100.00	81,640,209.00	81,640,209.00	88.90	72,580,013.54	81,640,209.00	81,640,209.00	AL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA, EL RECURSO SE ENCUENTRA DEVENGADO
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)*100.	1er. Semestre	83.64	40,820,104.50	48,802,688.81	0.41	34,016,753.75	83,146,829.51	83,146,829.51	AL TRIMESTRE LA RECAUDACION DE RECURSOS ES MAYOR QUE LA PLANEADA LO QUE INDICA UNA DEPENDENCIA MENOR CON EL RECURSO DEL FORTAMUN
	2do. Semestre	83.64	81,640,209.00	97,605,377.62	83.6431	81,640,209.00	97,605,377.62	97,605,377.62	AL 2DO SEMESTRE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ES MAYOR QUE LA PLANEADA LO QUE INDICA UNA DEPENDENCIA MENOR CON EL RECURSO DEL FORTAMUN

**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
 REPORTE FINANCIERO (PARTIDAS)**

RECURSO RAMO 33, FORTAMUN 2018 4° TRIMESTRE 2018

TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	113	\$ 15,672,720.34	\$ 15,658,497.13	\$ 15,658,497.13	\$ 15,658,497.13	\$ 15,658,497.13	\$ 15,658,497.13	\$ 15,658,497.13
1	311	\$ 25,373,574.22	\$ 27,133,515.13	\$ 27,133,515.13	\$ 27,133,515.13	\$ 27,133,515.13	\$ 23,211,999.18	\$ 23,211,999.18
1	332	\$ 2,700,000.00	\$ 879,399.95	\$ 879,399.95	\$ 879,399.95	\$ 879,399.95	\$ 879,399.95	\$ 879,399.95
1	541	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24	\$ 1,039,907.24
2	624	\$ 14,760,092.76	\$ 14,945,912.91	\$ 14,945,912.91	\$ 14,945,912.91	\$ 14,945,912.91	\$ 11,658,226.33	\$ 11,658,226.33
2	626	\$ 4,874,825.09	\$ 4,763,887.29	\$ 4,763,887.29	\$ 4,763,887.29	\$ 4,763,887.29	\$ 2,912,894.36	\$ 2,912,894.36
1	853	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45	\$ 4,082,000.45
1	911	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90
		\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	\$ 72,580,013.54	\$ 72,580,013.54

**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
 REPORTE FINANCIERO (PARTIDAS)**

RECURSO RAMO 33, FISM 2018, 4° TRIMESTRE 2018

TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	332	\$ -	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71
2	621	\$ 22,057,219.97	\$ 23,947,977.37	\$ 23,947,977.37	\$ 23,947,977.37	\$ 23,947,977.37	\$ 15,194,792.25	\$ 15,194,792.25
2	624	\$ 30,414,876.47	\$ 35,112,035.68	\$ 35,112,035.68	\$ 35,112,035.68	\$ 35,112,035.68	\$ 27,766,302.36	\$ 27,766,302.36
2	626	\$ 13,171,695.56	\$ 7,256,398.24	\$ 7,256,398.24	\$ 7,256,398.24	\$ 7,256,398.24	\$ 6,754,462.31	\$ 6,754,462.31
		\$ 65,643,792.00	\$ 68,343,792.00	\$ 68,343,792.00	\$ 68,343,792.00	\$ 68,343,792.00	\$ 51,742,937.63	\$ 51,742,937.63