



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 - 2021



ATLIXCO
COMPROMETIDO CON EL BIEN COMÚN
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

OFICIO No. TM-0982/2019

ASUNTO: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS REGISTRADOS

**VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO
DE PUEBLA.**

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente a el **2do. Informe Trimestral del ejercicio 2019.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto, y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

"Atlixco, comprometido con el bien común"

Benigna Ciudad de Atlixco, Puebla a 15 de Julio de 2019



PUEBLA
15 JUL 2019
13:25
SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 - 2021

Mtro. J. GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA

c.c.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre - Tesorero municipal- Para su conocimiento
c.c.p. Dirección de Contabilidad - Mismo fin.
c.c.p. Minutario.

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
INFORME 2DO. TRIMESTRE 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201525162	31654	FISM19/SH-006	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31654	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	100.00%	100.00%	40 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525000	31394	FISM19/SH-006-1	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31394	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$289,332.93	\$289,332.93	\$289,332.93	\$289,332.93	\$289,332.93	\$289,332.93	100.00%	100.00%	58 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201524973	31336	FISM19/SH-006-2	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31336	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	100.00%	100.00%	40 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525197	31692	FISM19/SH-006-3	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31692	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	\$199,539.95	100.00%	100.00%	40 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525223	31719	FISM19/SH-006-4	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31719	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$299,309.93	\$299,309.93	\$299,309.93	\$299,309.93	\$299,309.93	\$299,309.93	100.00%	100.00%	60 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525247	31754	FISM19/SH-006-5	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31754	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$374,137.41	\$374,137.41	\$374,137.41	\$374,137.41	\$374,137.41	\$374,137.41	100.00%	100.00%	75 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525268	31790	FISM19/SH-006-6	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31790	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$174,597.46	\$174,597.46	\$174,597.46	\$174,597.46	\$174,597.46	\$174,597.46	100.00%	100.00%	35 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201525299	31828	FISM19/SH-006-7	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31828	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$259,401.94	\$259,401.94	\$259,401.94	\$259,401.94	\$259,401.94	\$259,401.94	100.00%	100.00%	52 / PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE190201536181	77497	FISM19/SC-004	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 77497	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$439,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1 / PROYECTO	EN PROCESO
PUE190201534467	74719	FISM19/SC-013	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74719	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$88,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1 / PROYECTO	EN PROCESO
PUE190201534457	74708	FISM19/SC-014	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74708	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$406,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1 / PROYECTO	EN PROCESO
PUE190201534076	74174	FISM19/SH-020	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PRIMERA ETAPA - 74174	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$1,527,794.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1 / PROYECTO	EN PROCESO
PUE190201533989	74069	FISM19/SC-023	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74069	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$423,748.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	1 / PROYECTO	EN PROCESO




PUEBLA

15 JUL 2019

**SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO**

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2019)
INFORME 2DO. TRIMESTRE 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201562245	FORTA19/UE-001	TRANSICION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO DE TELMEX EN CALLE 11 SUR ENTRE TRES PONIENTE Y AV. AVILA CAMACHO	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	\$ 369,107.68	\$ 369,107.68	\$ 369,107.68	\$ 369,107.68	\$ 369,107.68	\$ 369,107.68	100.00%	100.00%	1 / EQUIPO	OBRA TERMINADA
PUE190201562297	FORTA19/UE-007	TRANSICION SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 11 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y AV. AVILA CAMACHO	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 2,734,753.61	\$ 2,734,753.61	\$ 2,734,753.61	\$ 2,734,753.61	\$ 2,734,753.61	\$ 2,734,753.61	100.00%	100.00%	281.50 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE190201562317	FORTA19/SM-008	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,049,800.00	\$ 1,049,800.00	\$ 1,049,800.00	\$ 1,049,800.00	\$ 1,049,800.00	\$ 1,049,800.00	100.00%	100.00%	1 / EQUIPO DE SEGURIDAD	OBRA TERMINADA





AVANCE CONSTITUCIONAL
ATLACCO, PUE.
2018 - 2021



PUEBLA

15 JUL 2019

MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2DO. TRIMESTRE 2019

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS



SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
RECIBIDO

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	0%	0	126	4%	5	126	SE SUPERO LA META ANTES DEL CIERRE DE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0%	0	126				
	4to. Trimestre	5%	6	126				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO
	2do. Trimestre	12%	15	126	6%	8	126	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	36%	45	126				
	4to. Trimestre	79%	100	126				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO
	2do. Trimestre	5%	6	126	0%	0	126	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	10%	12	126				
	4to. Trimestre	16%	20	126				



PUEBLA

MUNICIPIO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
 2DO. TRIMESTRE 2019 INDICADORES (AVANCE)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ATLIIXCO
 2018 - 2021

15 JUL 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100%	4.00	4.00	100%	4.00	4.00	SE ALCANZA LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	88%	37.00	42.00	40%	17.00	42.00	NO SE ALCANZA LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	96%	64.00	67.00				
	4to. Trimestre	100%	100.00	100.00				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				


INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	4%	369,108.00	92,382,502.00	4%	369,108.00	92,382,502.00	Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos.
	2do. Trimestre	42%	38,492,709.15	92,382,502.00	17%	15,894,475.24	92,382,502.00	NO SE ALCANZA LA META PLANEADA YA QUE ALGUNAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	67%	61,588,334.64	92,382,502.00				
	4to. Trimestre	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				


INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	78%	38,492,709.15	49,315,945.00	0.60	38,492,709.15	67,242,723.91	SE REBASO LA META PLANEADA DE LOS INGRESOS PROPIOS
	2do. Semestre	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				


TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_FED	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECURSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD
1-Programa p	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal




ID_PP	PROGRAMA_I	TIPO_RECURS	PROG_FND_C	INSTITUCION_REN	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_	DESC_PARTID	APROBADO	MODIFICADO
4	FAIS Municipa	FEDERALES (A FAIS MUNICP	H. AYUNTAMI	0	0					
4	FAIS Municipa	FEDERALES (A FAIS MUNICP	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019			Gasto de Inve	624	División de te	4.39E+07	4.39E+07
4	FAIS Municipa	FEDERALES (A FAIS MUNICP	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019			Gasto corrien	332	Servicios de d	3819485.14	3819485.14
4	FAIS Municipa	FEDERALES (A FAIS MUNICP	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019			Gasto de Inve	622	Edificación no	9548712.88	9548712.88
4	FAIS Municipa	FEDERALES (A FAIS MUNICP	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019			Gasto de Inve	621	Edificación ha	1.91E+07	1.91E+07




MINISTRADO	COMPROMET	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION	USUARIO	FECHA	ESTATUS
									Sin observacion manueflores
2.20E+07	0	0	0	0	0	ADOQUINAMI	Sin observacion manueflores	15/07/2019 11:56	Validado
1909742.58	0	0	0	0	0	SERVICIOS DE	Sin observacion manueflores	15/07/2019 11:56	Validado
4774356.44	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIO	Sin observacion manueflores	15/07/2019 11:56	Validado
9548712.88	1995399.52	1995399.52	1995399.52	1995399.52	1995399.52	MEJORAMIE	Sin observacion manueflores	15/07/2019 11:56	Validado




TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_	ENTIDAD_FED	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECUR	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD/	DESC_MODAL
1-Programa p	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal
2-Partida gen	2019	2	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federal



ID_PP	PROGRAMA_I	TIPO_RECURS	PROG_FND_C	INSTITUCION_	RENDIMIEN	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_	DESC_PARTID	APROBADO	MODIFICADO
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMI		0	0					
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019				Gasto de Inve	622	Edificación no	6063595.9	6063595.9
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019				Gasto corrien	311	Energía eléct	28629527.4	28629527.4
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019				Gasto corrien	332	Servicios de d	2500000	2500000
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019				Gasto corrien	113	Sueldos base	24964270.4	24964270.4
5	FORTAMUN	FEDERALES (A FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco 2019				Gasto de Inve	624	División de te	30225108.3	30225108.3



MINISTRADO	COMPROMET	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION	USUARIO	FECHA	ESTATUS
									{obs1: {obsen manuelfloresr 15/07/2019 11:56 Validado
2526498.29	0	0	0	0	0 CONSTRUCCIO	Sin observac	manuelfloresr	15/07/2019 11:56	Validado
11928969.8	10667545.7	10667545.7	10667545.7	10667545.7	ALUMBRADO	Sin observac	manuelfloresr	15/07/2019 11:56	Validado
1041666.67	0	0	0	0	0 SERVICIOS DE	Sin observac	manuelfloresr	15/07/2019 11:56	Validado
10401779.3	2123068.27	2123068.27	2123068.27	2123068.27	APORTACION	Sin observac	manuelfloresr	15/07/2019 11:56	Validado
12593795.1	3103861.29	3103861.29	3103861.29	3103861.29	ADOQUINAM	Sin observac	manuelfloresr	15/07/2019 11:56	Validado





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 - 2021



OFICIO No. TM-0983/2019

ASUNTO: SE SOLICITA VALIDACION DE
FOLIOS REGISTRADOS

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO
DE PUEBLA.

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo 2018**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

"Atlixco, comprometido con el bien común"

He fornicia Ciudad de Atlixco, Puebla a 15 de Julio de 2019



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.

2019 - 2021



PUEBLA

15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO

MTRO. J. GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA

c.d.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre - Tesorero municipal- Para su conocimiento
c.d.p. Dirección de Contabilidad - Mismo fin.
c.d.p. Minutario.



PUEBLA

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
ADMINISTRACION 2018-2021
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



15 JUL 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
INFORME DEFINITIVO 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE180301305977	167729	FISM17/SD-0097	ALCOMARILLO DE PLANTAS PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN - 167729	GUADALUPE HUEXOCUAPAN	\$ 1,853,999.27	\$ 1,853,999.27	\$ 1,853,999.27	\$ 1,853,999.27	\$ 1,853,999.27	\$ 1,853,999.27	100.00%	100.00%	METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401468383	414097	FISM18/DJ-017	CONSTRUCCION DE BARRA Y REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ - 414097	COL. GUADALUPE VICTORIA	\$ 211,828.46	\$ 211,828.46	\$ 211,828.46	\$ 211,828.46	\$ 211,828.46	\$ 211,828.46	100.00%	100.00%	123 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401467053	412668	FISM18/SF-020	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIETE DE ENERO - 412668	CHAPULTEPEC AXOCOPAN	\$ 1,217,108.27	\$ 1,217,108.27	\$ 1,217,108.27	\$ 1,217,108.27	\$ 1,217,108.27	\$ 1,217,108.27	100.00%	100.00%	907.22 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301305985	167745	FISM18/SG-026	ELECTRIFICACION EN CAMINO ANTIGUO A SAN DIEGO ACAPULCO - 167745	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	\$ 177,431.59	100.00%	100.00%	469 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201109378	132387	FISM18/SH-028	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132387	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	100.00%	100.00%	3 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201111000	132465	FISM18/SH-028-1	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132465	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	\$ 174,254.52	100.00%	100.00%	3 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109376	132521	FISM18/SH-028-2	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132521	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 232,339.36	\$ 232,339.36	\$ 232,339.36	\$ 232,339.36	\$ 232,339.36	\$ 232,339.36	100.00%	100.00%	4 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201113233	132638	FISM18/SH-028-3	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132638	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE00180201109325	132692	FISM18/SH-028-4	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132692	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109315	132796	FISM18/SH-028-5	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132796	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109311	132922	FISM18/SH-028-6	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio -	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109310	133560	FISM18/SH-028-7	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133560	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109494	133622	FISM18/SH-028-8	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133622	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109313	133697	FISM18/SH-028-9	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133697	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109312	133747	FISM18/SH-028-10	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133747	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIDO

PUE18180201109308	133790	FISM18/SH-029-11	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133780	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201109309	133838	FISM18/SH-029-12	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133838	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	\$ 290,424.20	100.00%	100.00%	5 / VIVIENDA	OBRA TERMINADA
PUE18180201110997	129626	FISM18/SH-029	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129626	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	100.00%	100.00%	45 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201110995	129767	FISM18/SH-029-1	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129767	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	100.00%	100.00%	50 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201113755	129843	FISM18/SH-029-2	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129843	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 225,037.00	\$ 225,037.00	\$ 225,037.00	\$ 225,037.00	\$ 225,037.00	\$ 225,037.00	100.00%	100.00%	25 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201113749	129891	FISM18/SH-029-3	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129891	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	100.00%	100.00%	50 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109381	129957	FISM18/SH-029-4	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129957	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	100.00%	100.00%	50 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109495	130020	FISM18/SH-029-5	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130020	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	100.00%	100.00%	30 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109314	130057	FISM18/SH-029-6	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130057	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	\$ 450,074.00	100.00%	100.00%	50 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109321	130115	FISM18/SH-029-7	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130115	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 180,029.60	\$ 180,029.60	\$ 180,029.60	\$ 180,029.60	\$ 180,029.60	\$ 180,029.60	100.00%	100.00%	20 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109322	130323	FISM18/SH-029-8	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130323	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	100.00%	100.00%	15 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109320	130224	FISM18/SH-029-9	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130224	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	100.00%	100.00%	15 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE00180201109317	130383	FISM18/SH-029-10	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130383	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	\$ 270,044.40	100.00%	100.00%	30 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109323	130746	FISM18/SH-029-11	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130746	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 315,051.80	\$ 315,051.80	\$ 315,051.80	\$ 315,051.80	\$ 315,051.80	\$ 315,051.80	100.00%	100.00%	35 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109319	130903	FISM18/SH-029-12	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130903	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 360,059.20	\$ 360,059.20	\$ 360,059.20	\$ 360,059.20	\$ 360,059.20	\$ 360,059.20	100.00%	100.00%	40 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109324	131136	FISM18/SH-029-13	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131136	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	\$ 405,066.60	100.00%	100.00%	45 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109318	131322	FISM18/SH-029-14	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131322	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	\$ 135,022.20	100.00%	100.00%	15 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE00180201109316	131383	FISM18/SH-029-15	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131383	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 765,125.80	\$ 765,125.80	\$ 765,125.80	\$ 765,125.80	\$ 765,125.80	\$ 765,125.80	100.00%	100.00%	85 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109326	127890	FISM18/SG-030	Ampliacion De Electricacion En Calle Prolongacion Vicente Guerrero - 127890	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	\$ 492,994.39	100.00%	100.00%	548 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401467634	413337	FISM18/SJ-031	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA FELIPE AYALA - 413337	SAN MIGUEL AYALA	\$ 497,239.88	\$ 497,239.88	\$ 497,239.88	\$ 497,239.88	\$ 497,239.88	\$ 497,239.88	100.00%	100.00%	1001.58 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401467684	413398	FISM18/SJ-033	REHABILITACION ESTRUCTURAL EN ESCUELA ANTONIO SERRANO - 413398	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,562,095.31	\$ 1,562,095.31	\$ 1,562,095.31	\$ 1,562,095.31	\$ 1,562,095.31	\$ 1,562,095.31	100.00%	100.00%	96 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401467575	413279	FISM18/SJ-034	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI - 413279	SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	\$ 413,741.43	100.00%	100.00%	109.48 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA



PUEBLA

15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO

PUE1818020111002	111546	FISM18/SG-035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LAS DELICIAS MOVISTANCO CON RUMBO AL PARAJE - 111546	LA MAGDALENA AXOCOPAN	\$ 105,112.40	\$ 105,112.40	\$ 105,112.40	\$ 105,112.40	\$ 105,112.40	\$ 105,112.40	100.00%	100.00%	280 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401467727	413450	FISM18/SF-043	ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 413450	SAN AGUSTIN HUIXACTLA	\$ 1,744,481.43	\$ 1,744,481.43	\$ 1,744,481.43	\$ 1,744,481.43	\$ 1,744,481.43	\$ 1,744,481.43	100.00%	100.00%	2880.15 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401467415	413094	FISM18/SJ-044	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA - 413094	AGRICOLA OCOTEPEC	\$ 520,200.98	\$ 520,200.98	\$ 520,200.98	\$ 520,200.98	\$ 520,200.98	\$ 520,200.98	100.00%	100.00%	86.32 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201109328	125419	FISM18/SH-048	Aportación Para El Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 125419	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	100.00%	1000 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE18180201109496	110283	FISM18/SC-049	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Para Alimentación A Campus Buap - 110283	LOMAS DE TEJALUCA	\$ 506,765.41	\$ 506,765.41	\$ 506,765.41	\$ 506,765.41	\$ 506,765.41	\$ 506,765.41	100.00%	100.00%	717.69 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401467499	413183	FISM18/SJ-050	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ - 413183	SAN AGUSTIN HUIXACTLA	\$ 482,371.87	\$ 482,371.87	\$ 482,371.87	\$ 482,371.87	\$ 482,371.87	\$ 482,371.87	100.00%	100.00%	78.17 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201109343	111269	FISM18/SF-053	Adoquinamiento De Calle Antiguo Camino A Metepec Entre Av El Leon Y El Ameyal Y Doquinamiento De La Calle Acueducto Entre Calle Antiguo Cami - 111269	MARAVILLAS 1A Y 2DA SECCION	\$ 1,429,660.10	\$ 1,429,660.10	\$ 1,429,660.10	\$ 1,429,660.10	\$ 1,429,660.10	\$ 1,429,660.10	100.00%	100.00%	4825.08 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201109493	110904	FISM18/SF-054	Adoquinamiento En Calle Prolongacion Cuahutemoc Primera Etapa De Avenida Caleta - 110904	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	\$ 1,340,828.00	100.00%	100.00%	3510.41 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301305989	167749	FISM18/SF-055	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE ANTIGUA CARRETERA PUEBLA A SAN AGUSTIN LOS MOLINOS - 167749	SAN AGUSTIN LOS MOLINOS	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	\$ 114,424.41	100.00%	100.00%	300 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401468177	413901	FISM18/SJ-057	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ANTONIO GARFIAS - 413901	SAN JUAN TEJALUCA	\$ 2,181,686.25	\$ 2,181,686.25	\$ 2,181,686.25	\$ 2,181,686.25	\$ 2,181,686.25	\$ 2,181,686.25	100.00%	100.00%	947.81 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401468049	413790	FISM18/SD-058	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE OCHO NORTE ENTRE CALLE CUATRO ORIENTE Y PROLONGACION TRES ORIENTE - 413790	IXTEPEC, METEPEC	\$ 922,107.01	\$ 922,107.01	\$ 922,107.01	\$ 922,107.01	\$ 922,107.01	\$ 922,107.01	100.00%	100.00%	10954.44 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401467866	413596	FISM18/SD-059	AMPLIACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPUS BUAP DE LA LOCALIDAD DE ATLIXCO - 413596	LOMAS DE TEJALUCA	\$ 2,074,165.58	\$ 2,074,165.58	\$ 2,074,165.58	\$ 2,074,165.58	\$ 2,074,165.58	\$ 2,074,165.58	100.00%	100.00%	976.40 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201109327	128949	FISM18/SG-060	Ampliación Y Dotación De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Dos - 128949	COL. VALLE SUR	\$ 88,391.50	\$ 88,391.50	\$ 88,391.50	\$ 88,391.50	\$ 88,391.50	\$ 88,391.50	100.00%	100.00%	380 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201109349	111156	FISM18/SF-064	Adoquinamiento De Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Ignacio Zaragoza En La Colonia Valle Sur - 111156	COL. VALLE SUR	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	\$ 801,884.00	100.00%	100.00%	2173.85 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180101061553	8970	FISM18/SJ-065	Construcción De Modulo De Sanitarios Y Dirección En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 8970	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 717,051.33	\$ 717,051.33	\$ 717,051.33	\$ 717,051.33	\$ 717,051.33	\$ 717,051.33	100.00%	100.00%	74.88 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401468703	414441	FISM18/SD-067	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE J.M. PINO SUAREZ, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS CON INTERSECCION DE CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MIGUEL AYALA	\$ 572,000.86	\$ 572,000.86	\$ 572,000.86	\$ 572,000.86	\$ 572,000.86	\$ 572,000.86	100.00%	100.00%	444.80 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA

CODIGO	PROYECTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	PROG	PROG	UNIDAD	ESTADO
PUE180301305937	167500	FISM18/SD-068	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 167500	COL. SOLIDARIDAD	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	\$ 1,200,779.57	100.00%	100.00%	875 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201109497	131706	FISM18/SG-069	Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable En Ixtepec - 131706	METEPEC	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	\$ 4,509,264.18	100.00%	100.00%	3727 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401468335	414053	FISM18/SJ-070	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS - 414053	LA SABANA	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	\$ 581,791.23	100.00%	100.00%	389.94 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301300648	142388	FISM18/SF-071	ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS - 142388	SAN JUAN OCOTEPEC	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	\$ 678,902.71	100.00%	100.00%	784.88 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301300573	142175	FISM18/SF-072	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL A HUAQUECHULA Y CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO - 142175	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	\$ 869,434.00	100.00%	100.00%	586.99 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201109382	129097	FISM18/SG-073	Ampliación De Electrificación En Calle Benito Juarez - 129097	SAN AGUSTIN IXTAHUICHTLA	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	\$ 16,262.90	100.00%	100.00%	733 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201113751	128821	FISM18/SG-074	Ampliación De Electrificación En Calle Mariano Matamoros - 128821	SAN JERONIMO CALERAS	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	\$ 10,191.73	100.00%	100.00%	460 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201113750	128254	FISM18/SG-075	Ampliación De Electrificación En Calle Morelos - 128254	SAN JERONIMO CALERAS	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	\$ 3,979.08	100.00%	100.00%	218 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201113234	128068	FISM18/SG-076	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A SAN ISIDRO	SAN ISIDRO AXOCOPAN	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	\$ 19,539.40	100.00%	100.00%	235 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301305984	167744	FISM18/SG-078	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA DIECIOCHO DE MARZO - 167744	STO. DOMINGO ATOYATEMPAN	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	214 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301300658	142418	FISM18/SF-080	ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA COYULA PRIMERA ETAPA - 142418	SAN JERONIMO COYULA	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	\$ 1,764,177.00	100.00%	100.00%	464.97 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301392677	167183	FISM18/SF-081	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEIS PONIENTE - 167183	LA TRINIDAD TRPANGO	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	\$ 1,235,564.10	100.00%	100.00%	1764.42 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180301316441	216979	FISM18/SG-082	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VEINTISÉIS NORTE - 216979	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	244 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301316416	216894	FISM18/SG-083	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUATRO ORIENTE - 216894	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	100.00%	244 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301312103	194081	FISM18/SG-084	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACIÓN CINCO ORIENTE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE REFORMA - 194081	SAN ISIDRO AXOCOPAN	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	\$ 10,036.19	100.00%	100.00%	370 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301312093	194057	FISM18/SG-085	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES - 194057	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	\$ 330,679.41	100.00%	100.00%	218 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301316381	216798	FISM18/SG-086	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA PRINCIPAL - 216798	SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	\$ 71,824.66	100.00%	100.00%	158 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401487799	217274	FISM18/PM-087	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 217274	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	\$ 2,027,380.71	100.00%	100.00%		OBRA TERMINADA
PUE180301316603	217805	FISM18/SD-088	DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO MOXONTLALE - 217805	SAN DIEGO ACAPULCO	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	\$ 637,016.54	100.00%	100.00%	555.15 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301316546	217350	FISM18/SD-089	AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE CINCO ORIENTE - 217350	SANTA LUCIA COSAMALOAPAN	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	\$ 2,291,971.71	100.00%	100.00%	991.4 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA

PUE180401476582	422667	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422667	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	100.00%	100.00%	7 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476222	422378	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422378	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	100.00%	100.00%	6 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476642	422712	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422712	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 476,961.84	\$ 476,961.84	\$ 476,961.84	\$ 476,961.84	\$ 476,961.84	\$ 476,961.84	100.00%	100.00%	53 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476673	422734	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422734	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	100.00%	100.00%	8 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476775	422833	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422833	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	100.00%	100.00%	17 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476791	422848	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422848	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	100.00%	100.00%	40 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476831	422889	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422889	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	100.00%	100.00%	13 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476835	422892	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422892	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	\$ 359,971.20	100.00%	100.00%	40 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476872	422920	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422920	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	100.00%	100.00%	4 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476874	422921	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422921	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	100.00%	100.00%	13 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401476922	422966	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 422966	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	100.00%	100.00%	8 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477051	423082	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423082	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 314,974.80	\$ 314,974.80	\$ 314,974.80	\$ 314,974.80	\$ 314,974.80	\$ 314,974.80	100.00%	100.00%	35 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477055	423085	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423085	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 539,956.80	\$ 539,956.80	\$ 539,956.80	\$ 539,956.80	\$ 539,956.80	\$ 539,956.80	100.00%	100.00%	60 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477106	423121	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423121	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 224,982.00	\$ 224,982.00	\$ 224,982.00	\$ 224,982.00	\$ 224,982.00	\$ 224,982.00	100.00%	100.00%	25 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477114	423128	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423128	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 161,987.04	\$ 161,987.04	\$ 161,987.04	\$ 161,987.04	\$ 161,987.04	\$ 161,987.04	100.00%	100.00%	18 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477142	423151	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423151	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 80,993.52	\$ 80,993.52	\$ 80,993.52	\$ 80,993.52	\$ 80,993.52	\$ 80,993.52	100.00%	100.00%	9 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477147	423154	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423154	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 386,969.04	\$ 386,969.04	\$ 386,969.04	\$ 386,969.04	\$ 386,969.04	\$ 386,969.04	100.00%	100.00%	43 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477171	423172	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423172	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 269,978.40	\$ 269,978.40	\$ 269,978.40	\$ 269,978.40	\$ 269,978.40	\$ 269,978.40	100.00%	100.00%	30 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477488	423459	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423459	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	\$ 35,997.12	100.00%	100.00%	4 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477471	423440	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423440	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	\$ 53,995.68	100.00%	100.00%	6 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477873	423803	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423803	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	100.00%	100.00%	5 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477891	423821	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423821	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	100.00%	100.00%	3 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477455	423430	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423430	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA

PUE180401477865	423797	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423797	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477421	423392	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423392	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	\$ 71,994.24	100.00%	100.00%	8 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477415	423384	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423384	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 629,949.60	\$ 629,949.60	\$ 629,949.60	\$ 629,949.60	\$ 629,949.60	\$ 629,949.60	100.00%	100.00%	70 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477844	423779	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423779	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477406	423377	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423377	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 989,920.80	\$ 989,920.80	\$ 989,920.80	\$ 989,920.80	\$ 989,920.80	\$ 989,920.80	100.00%	100.00%	110 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477506	423476	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423476	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	100.00%	100.00%	3 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477508	423477	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423477	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	\$ 152,987.76	100.00%	100.00%	17 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477520	423491	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423491	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	100.00%	100.00%	5 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477549	423513	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423513	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	100.00%	100.00%	1 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477565	423530	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423530	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477579	423543	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423543	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	100.00%	100.00%	3 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477175	423174	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423174	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 89,992.80	\$ 89,992.80	\$ 89,992.80	\$ 89,992.80	\$ 89,992.80	\$ 89,992.80	100.00%	100.00%	10 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477605	423569	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423569	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	\$ 26,997.84	100.00%	100.00%	3 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477201	423195	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423195	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,133,909.28	\$ 1,133,909.28	\$ 1,133,909.28	\$ 1,133,909.28	\$ 1,133,909.28	\$ 1,133,909.28	100.00%	100.00%	126 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477636	423603	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423603	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	100.00%	100.00%	1 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477646	423615	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423615	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	100.00%	100.00%	1 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477242	423231	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423231	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 512,958.96	\$ 512,958.96	\$ 512,958.96	\$ 512,958.96	\$ 512,958.96	\$ 512,958.96	100.00%	100.00%	57 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477668	423632	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423632	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	100.00%	100.00%	1 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477697	423662	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423662	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	100.00%	100.00%	5 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477699	423664	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423664	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477271	423256	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423256	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 350,971.92	\$ 350,971.92	\$ 350,971.92	\$ 350,971.92	\$ 350,971.92	\$ 350,971.92	100.00%	100.00%	39 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477297	423279	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423279	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 683,945.28	\$ 683,945.28	\$ 683,945.28	\$ 683,945.28	\$ 683,945.28	\$ 683,945.28	100.00%	100.00%	76 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477716	423678	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423678	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	\$ 17,998.56	100.00%	100.00%	2 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA

PUEBLA		SECRETARÍA DE BIENESTAR		RECIBIDO										
PUE180401477329	423298	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423298	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 134,989.20	\$ 134,989.20	\$ 134,989.20	\$ 134,989.20	\$ 134,989.20	\$ 134,989.20	100.00%	100.00%	15 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477339	423307	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423307	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	100.00%	100.00%	20 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477359	423330	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423330	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	\$ 44,996.40	100.00%	100.00%	5 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477371	423338	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423338	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 215,982.72	\$ 215,982.72	\$ 215,982.72	\$ 215,982.72	\$ 215,982.72	\$ 215,982.72	100.00%	100.00%	24 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477379	423347	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423347	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	\$ 179,985.60	100.00%	100.00%	20 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477816	423756	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423756	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	\$ 8,999.28	100.00%	100.00%	1 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477393	423357	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423357	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	\$ 62,994.96	100.00%	100.00%	7 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180401477396	423362	FISM18/SH-090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 423362	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	\$ 116,990.64	100.00%	100.00%	13 / CELDAS SOLARES	OBRA TERMINADA
PUE180301316460	217033	FISM18/SG-091	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OCHO NORTE - 217033	COL. IXTEPEC	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	\$ 198,300.05	100.00%	100.00%	467 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301316488	217092	FISM18/SG-092	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BOULEVARD VEINTE DE NOVIEMBRE - 217092	COL. IXTEPEC	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	\$ 175,696.71	100.00%	100.00%	450 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301316516	217154	FISM18/SG-093	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUATRO NORTE - 217154	COL. IXTEPEC	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	\$ 92,992.42	100.00%	100.00%	236 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301322534	239821	FISM18/SG-094	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DIEZ ORIENTE - 239821	COL. IXTEPEC	\$ 305,677.80	\$ 305,677.80	\$ 305,677.80	\$ 305,677.80	\$ 305,677.80	\$ 305,677.80	100.00%	100.00%	540 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301321936	236875	FISM18/SG-095	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION OCHO NORTE Y CALLE MARAVILLA - 236875	COL. VISTA HERMOSA	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	\$ 104,029.37	100.00%	100.00%	171 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180301322767	241118	FISM18/SG-096	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DOS SUR - 241118	COL. IXTEPEC	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	\$ 293,784.16	100.00%	100.00%	731 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401444397	372543	FISM18/SD-097	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAELA JUAREZ ENTRE LAS CALLES REP DEL SALVADOR Y AMERICA - 372543	COL. SAN ALFONSO	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	\$ 685,557.78	100.00%	100.00%	535 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401447963	379317	FISM18/SD-103	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL Y CALLE ABETO - 379317	COL. PRADOS EL LEON	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	\$ 1,175,992.93	100.00%	100.00%	446 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401448044	379415	FISM18/SD-104	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOSQUE Y CALLE CEDRO - 379415	COL. PRADOS EL LEON	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	\$ 773,666.94	100.00%	100.00%	664 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401451901	384726	FISM18/SD-105	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BARRANCA DEL CARMEN Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA	COL. RICARDO FLORES MAGON	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	\$ 898,312.63	100.00%	100.00%	323 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401451937	384765	FISM18/SD-106	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	COL. RICARDO FLORES MAGON	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	\$ 677,236.91	100.00%	100.00%	285 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401454555	398413	FISM18/SD-107	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 OTE. ENTRE LAS CALLES 2 Y 4 NORTE	COL. BENITO JUAREZ	\$ 239,990.79	\$ 239,990.79	\$ 239,990.79	\$ 239,990.79	\$ 239,990.79	\$ 239,990.79	100.00%	100.00%	236 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA



PUEBLA

15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO

PUE180401451922	384751	FISM18/SB-106	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA DEL CARMEN	COL. RICARDO FLORES MAGON	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	\$ 841,416.82	100.00%	100.00%	317 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401444332	372445	FISM18/SD-109	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO ENTRE LAS CALLES GARDENIA Y ORQUÍDEAS Y CALLE NARDO ENTRE CALLES CALENDULA Y A - 372445 Oriente	COL. LOS ANGELES	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	\$ 485,923.58	100.00%	100.00%	228.49 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401446960	376571	FISM18/SH-110	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 376571	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	\$ 1,130,171.48	100.00%	100.00%	16 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180401451951	384783	FISM18/SC-113	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y PRIVADAS DE AREA DE CBTIS COLONIA FLORES MAGON ATLIXCO, PUEBLA	COL. RICARDO FLORES MAGON	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	\$ 219,340.65	100.00%	100.00%	513 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401451869	384701	FISM18/SD-114	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE C. 4 SUR Y BLVD.FERROCARRILES	COL. REVOLUCION	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	\$ 493,520.87	100.00%	100.00%	128 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE180401475011	421193	FISM18/SH-115	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421193	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	100.00%	100.00%	10 / PIEZA	OBRA TERMINADA SE HACE MENCION QUE EL SISTEMA NO ME PERMITIO REGISTRAR LAS METAS REALES LAS CUALES SON 10 Y EL SISTEMA TIENE 20
PUE180401475152	421341	FISM18/SH-115-1	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421341	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	100.00%	100.00%	10 / PIEZA	OBRA TERMINADA SE HACE MENCION QUE EL SISTEMA NO ME PERMITIO REGISTRAR LAS METAS REALES LAS CUALES SON 10 Y EL SISTEMA TIENE 20
PUE180401475230	421427	FISM18/SH-115-2	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421427	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 34,919.50	\$ 34,919.50	\$ 34,919.50	\$ 34,919.50	\$ 34,919.50	\$ 34,919.50	100.00%	100.00%	7 / PIEZA	OBRA TERMINADA SE HACE MENCION QUE EL SISTEMA NO ME PERMITIO REGISTRAR LAS METAS REALES LAS CUALES SON 7 Y EL SISTEMA TIENE 10
PUE180401475297	421489	FISM18/SH-115-3	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421489	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	100.00%	100.00%	10 / PIEZA	OBRA TERMINADA SE HACE MENCION QUE EL SISTEMA NO ME PERMITIO REGISTRAR LAS METAS REALES LAS CUALES SON 10 Y EL SISTEMA TIENE 15
PUE180401475334	421526	FISM18/SH-115-4	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421526	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	\$ 49,885.00	100.00%	100.00%	10 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180401475357	421563	FISM18/SH-115-5	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421563	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	100.00%	100.00%	40 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180401475401	421605	FISM18/SH-115-6	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421605	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	100.00%	100.00%	40 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180401475436	421639	FISM18/SH-115-7	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421639	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	100.00%	100.00%	40 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180401475498	421705	FISM18/SH-115-8	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECIOCHO - 421705	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	\$ 199,540.00	100.00%	100.00%	40 / PIEZA	OBRA TERMINADA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA.

ADMINISTRACION 2018-2021

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2018)
INFORME DEFINITIVO 2018

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE17170300956442	FORTA17/SF-0091	Asfaltado de Calle En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	JUAN UVERA	\$ 1,309,983.94	\$ 1,309,983.94	\$ 1,309,983.94	\$ 1,309,983.94	\$ 1,309,983.94	\$ 1,309,983.94	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180501561906	FORTA18/OF-007	PAGO DE CREDITO SIMPLE 2017	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	\$ 13,137,088.90	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE180501561828	FORTA18/SO-011	APORTACION PARA UNA UNIDAD MOVIL DE SALUD, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 433,464.67	\$ 433,464.67	\$ 433,464.67	\$ 433,464.67	\$ 433,464.67	\$ 433,464.67	100.00%	100.00%	1 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180501561842	FORTA18/SO-012	APORTACION PARA UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS AVANZADAS, SEGUNDA ETAPA	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 606,442.57	\$ 606,442.57	\$ 606,442.57	\$ 606,442.57	\$ 606,442.57	\$ 606,442.57	100.00%	100.00%	1 / PIEZA	OBRA TERMINADA
PUE180501561914	FORTA18/OF-013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2018	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 9,819,809.36	\$ 9,819,809.36	\$ 9,819,809.36	\$ 9,819,809.36	\$ 9,819,809.36	\$ 9,819,809.36	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE180501561916	FORTA18/PM-014	PAGO DE ELABORACION DE DICTAMENES Y CALCULOS ESTRUCTURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATlixco	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 508,580.79	\$ 508,580.79	\$ 508,580.79	\$ 508,580.79	\$ 508,580.79	\$ 508,580.79	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE180501561928	FORTA18/PPS	CONTRATO DE PRESTACIONES PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO (PPS), CUARTA ETAPA	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 17,287,076.04	\$ 17,287,076.04	\$ 17,287,076.04	\$ 17,287,076.04	\$ 17,287,076.04	\$ 17,287,076.04	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE180501561924	FORTA18/SM-015	APORTACION PARA EL CERESO DE ATlixco	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 4,082,010.45	\$ 4,082,010.45	\$ 4,082,010.45	\$ 4,082,010.45	\$ 4,082,010.45	\$ 4,082,010.45	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE18180201133697	FORTA18/SE-016	Sustitucion De Tuberia De Drenaje En Boveda De Metepec	LOCALIDAD DE METEPEC	\$ 559,844.30	\$ 559,844.30	\$ 559,844.30	\$ 559,844.30	\$ 559,844.30	\$ 559,844.30	100.00%	100.00%	206.37 / METRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE18180201133698	FORTA18/SF-018	Adoquinamiento En Calle Venustiano Carranza	SAN JUAN TEJALUCA	\$ 1,443,878.95	\$ 1,443,878.95	\$ 1,443,878.95	\$ 1,443,878.95	\$ 1,443,878.95	\$ 1,443,878.95	100.00%	100.00%	1252.16 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201134036	FORTA18/SJ-019	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jose Manzo Y Jaramillo C.C.T. 21djn1102x	SAN JUAN PORTEZUELO	\$ 619,963.59	\$ 619,963.59	\$ 619,963.59	\$ 619,963.59	\$ 619,963.59	\$ 619,963.59	100.00%	100.00%	225.92 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180501561932	FORTA18/SM-021	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 15,655,497.13	\$ 15,655,497.13	\$ 15,655,497.13	\$ 15,655,497.13	\$ 15,655,497.13	\$ 15,655,497.13	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE18180201134050	FORTA18/SE-023	Cancha De Futbol Rapido Y Gimnacio Al Aire Libre En Colonia El Leon	COL. EL LEON	\$ 1,787,240.16	\$ 1,787,240.16	\$ 1,787,240.16	\$ 1,787,240.16	\$ 1,787,240.16	\$ 1,787,240.16	100.00%	100.00%	2,010.64 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201133699	FORTA18/SF-027	Trabajos Complementarios Del Blvd. Emiliano Zapata	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 1,553,613.07	\$ 1,553,613.07	\$ 1,553,613.07	\$ 1,553,613.07	\$ 1,553,613.07	\$ 1,553,613.07	100.00%	100.00%	METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180501561937	FORTA18/SC-032	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ATlixco	MUNICIPIO DE ATlixco	\$ 370,819.16	\$ 370,819.16	\$ 370,819.16	\$ 370,819.16	\$ 370,819.16	\$ 370,819.16	100.00%	100.00%	1 / OTROS PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE18180201134071	FORTA18/SJ-036	Trabajos De Mantenimiento Del Jardin De Niños El Volcan C.C.T. 21ejn0282q, Col. El Popo	COL. EL POPO	\$ 215,991.79	\$ 215,991.79	\$ 215,991.79	\$ 215,991.79	\$ 215,991.79	\$ 215,991.79	100.00%	100.00%	606.37 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201134077	FORTA18/SJ-037	Trabajos De Mantenimiento En Sanitarios De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Clave C.C.T. 21dpr1330h, Col. Francisco I. Madero	COL. FRANCISCO I. MADERO	\$ 289,698.98	\$ 289,698.98	\$ 289,698.98	\$ 289,698.98	\$ 289,698.98	\$ 289,698.98	100.00%	100.00%	47.94 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA

15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO

PUE18180201133903	FORTA18/SE-038	Modulo De Juegos Y Gimnasio Al Aire Libre En Las Nieves	COL. LAS NIEVES	\$ 561,461.03	\$ 561,461.03	\$ 561,461.03	\$ 561,461.03	\$ 561,461.03	\$ 561,461.03	100.00%	100.00%	451.30 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201133923	FORTA18/UM-039	Colocacion De Transformador Y Trabajos Complementarios En Plazuela Del Productor	SANTA RITA AXOCOPAN	\$ 1,636,889.58	\$ 1,636,889.58	\$ 1,636,889.58	\$ 1,636,889.58	\$ 1,636,889.58	\$ 1,636,889.58	100.00%	100.00%	1 / LOTE	OBRA TERMINADA
PUE18180201133935	FORTA18/SS-040	Mantenimiento De Fachadas Y Piso Del Centro De Convenciones	COL. CENTRO	\$ 638,518.93	\$ 638,518.93	\$ 638,518.93	\$ 638,518.93	\$ 638,518.93	\$ 638,518.93	100.00%	100.00%	620.62 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201133946	FORTA18/SF-041	Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,093,522.49	\$ 1,093,522.49	\$ 1,093,522.49	\$ 1,093,522.49	\$ 1,093,522.49	\$ 1,093,522.49	100.00%	100.00%	460 / METRO CUBICO	OBRA TERMINADA
PUE18180201133959	FORTA18/SF-042	Bacheo Con Mezcla Asfaltica	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 1,081,184.66	\$ 1,081,184.66	\$ 1,081,184.66	\$ 1,081,184.66	\$ 1,081,184.66	\$ 1,081,184.66	100.00%	100.00%	225 / METRO CUBICO	OBRA TERMINADA
PUE18180201134010	FORTA18/SF-056	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente, Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur	JUAN UVERA	\$ 1,779,329.38	\$ 1,779,329.38	\$ 1,779,329.38	\$ 1,779,329.38	\$ 1,779,329.38	\$ 1,779,329.38	100.00%	100.00%	2281.19 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE18180201134019	FORTA18/SG-077	Ampliacion De Electrificacion En Plazuela Del Productor	SANTA RITA AXOCOPAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0	OBRA CANCELADA
PUE180401496688	FORTA18/SF-102	ADOQUINAMIENTO EN CALLE JAZMIN Y CALLE GERANIO (C. JAZMIN ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS HASTA BARRANCA Y C. GERANIO ENTRE CALLE GARDENIA HASTA CALLE CAMELIA)	COL. LOS ANGELES	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	\$ 1,774,578.37	100.00%	100.00%	1947.58 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401496700	FORTA18/SJ-112	CONSTRUCCION DE MULTIAULAS BASE DE MUROS Y TECHUMBRE DE PANEL METALICO (MULTYPANEL)EN TECNOLOGICO DE ATLIXCO	COL. VISTA HERMOSA	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	\$ 1,850,992.93	100.00%	100.00%	290.16 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE180401497076	FORTA18/SF-116	ADOQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RIO APULCO Y CALLE RIO TAMESI (RIO APULCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA, RIO TAMESI ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA) PRIMERA ETAPA	COL. ALTA VISTA	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	\$ 1,510,084.55	100.00%	100.00%	1248.72 / METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA



PUEBLA

15 JUL 2019

**SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO**



HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2018

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0	0	0	0.65	1	153	EXISTIO VARIACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	160	160	85.62	131	153	NO SE LLEGO A LA META ALCANZADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	21	21	13.73	21	153	SE LLEGO A LA META ALCANZADA



PUEBLA


15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECIBIDO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
15 JUL 2019 SECRETARÍA DE BIENESTAR RECIBIDO (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00%	100	100	100.00%	100	100	SE LOGRO LA META PLANEADA
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100.00%	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	100.00%	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	SE LOGRO LA META PLANEADA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100.00%	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	100.00%	\$ 81,640,209.00	\$ 81,640,209.00	SE LOGRO LA META PLANEADA
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.51	\$ 81,640,209.00	\$ 159,272,423.00	0.51	\$ 81,640,209.00	\$ 159,272,423.00	SE LOGRO LA META PLANEADA

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recurs	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa Fon	Dependencia Ejecut	Rendimiento FReintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	19	1	2018	2	33 I		FAIS		H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco INF DEF 2018	57804.08	0													
		2					4 MUNICIPAL					2	626	7256398.24	7256398.24	7256398.24	7256398.24	7256398.24	7256398.24	7256398.24				CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA
		2										1	332	2027380.71	2027380.71	2027380.71	2027380.71	2027380.71	2027380.71	2027380.71				SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO, INGENIERÍA CIVIL, MECÁNICA, ELECTRÓNICA
		2										2	624	35112035.68	35169839.76	35169839.76	35169839.76	35169839.76	35169839.76	35169839.76				ADOQUINAMIENTOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADOS ETC.
		2										2	621	23947977.37	23947977.37	23947977.37	23947977.37	23947977.37	23947977.37	23947977.37				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISOS, TECHOS
21	19	1	2018	2	33 I				H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco INF DEF 2018	56709.55	0													
		2					5 FORTAMUN					1	911	13137088.9	13137088.9	13137088.9	13137088.9	13137088.9	13137088.9	13137088.9				EXPEDIENTE DE CREDITO SIMPLE
		2										1	541	1039907.24	1039907.24	1039907.24	1039907.24	1039907.24	1039907.24	1039907.24				ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES
		2										2	624	14760092.76	14816802.31	14816802.31	14816802.31	14816802.31	14816802.31	14816802.31				ADOQUINAMIENTOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADOS Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
		2										1	311	25373574.22	25373574.22	25373574.22	25373574.22	25373574.22	25373574.22	25373574.22				ALUMBRADO PUBLICO
		2										1	332	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000				ELABORACION DE DICTAMENES, PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS Y MODULOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE
		2										1	113	15672720.34	15672720.34	15672720.34	15672720.34	15672720.34	15672720.34	15672720.34				SUELDOS Y AGUINALDOS PARA PERSONAL
		2										1	853	4082000.45	4082000.45	4082000.45	4082000.45	4082000.45	4082000.45	4082000.45				APORTACION PARA CERESO
		2										2	626	4874825.09	4874825.09	4874825.09	4874825.09	4874825.09	4874825.09	4874825.09				BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA TRANSFORMADOR EN PLAZUELA


PUEBLA
 15 JUL 2019
SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO