



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 - 2021



OFICIO No. TM-028/2020

ASUNTO: SE SOLICITA VALIDACION DE
FOLIOS REGISTRADOS

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA
DE BIENESTAR.

PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISDMF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente a el **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto, y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

"Atlixco, comprometido con el bien común"

Heroica Ciudad de Atlixco, Puebla a 15 de Enero de 2020

Recibi Oficio
Julio
15/01/20



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.

MTRO. JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA

c.c.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre - Tesorero municipal- Para su conocimiento
c.c.p. Dirección de Contabilidad - Mismo fin.
c.c.p. Minutario.

LF

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190201534076 | 74174 | FISM19/SH-020 | ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PRIMERA ETAPA - 74174 | VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | \$ 1,527,794.06 | \$ 1,527,794.06 | \$ 1,527,794.06 | \$ 1,527,794.06 | \$ 1,527,794.06 | \$ 1,527,794.06 | 100.00% | 100.00% | 1/PZA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401647737 | 256090 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 256090 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616689 | 175628 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175628 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616687 | 175618 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175618 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616682 | 175576 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175576 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 113,719.64 | \$ 113,719.64 | \$ 113,719.64 | \$ 113,719.64 | \$ 113,719.64 | \$ 113,719.64 | 100.00% | 100.00% | 13/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616680 | 175556 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175556 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 209,943.95 | \$ 209,943.95 | \$ 209,943.95 | \$ 209,943.95 | \$ 209,943.95 | \$ 209,943.95 | 100.00% | 100.00% | 24/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616675 | 175539 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175539 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | 100.00% | 100.00% | 8/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616671 | 175522 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175522 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616670 | 175512 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175512 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616665 | 175484 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175484 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616656 | 175443 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175443 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616648 | 175405 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175405 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616638 | 175356 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175356 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | 100.00% | 100.00% | 7/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616633 | 175336 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175336 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616632 | 175325 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175325 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | 100.00% | 100.00% | 9/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616624 | 175289 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175289 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | \$ 78,728.98 | 100.00% | 100.00% | 9/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616618 | 175269 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175269 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401616602 | 175158 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175158 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 122,467.30 | \$ 122,467.30 | \$ 122,467.30 | \$ 122,467.30 | \$ 122,467.30 | \$ 122,467.30 | 100.00% | 100.00% | 14/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616599 | 175140 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175140 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616595 | 175125 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 175125 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616575 | 174970 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174970 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | 100.00% | 100.00% | 6/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616574 | 174962 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174962 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 166,205.62 | \$ 166,205.62 | \$ 166,205.62 | \$ 166,205.62 | \$ 166,205.62 | \$ 166,205.62 | 100.00% | 100.00% | 19/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616571 | 174943 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174943 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616569 | 174939 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174939 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616565 | 174930 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174930 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 96,224.31 | \$ 96,224.31 | \$ 96,224.31 | \$ 96,224.31 | \$ 96,224.31 | \$ 96,224.31 | 100.00% | 100.00% | 11/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616563 | 174926 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174926 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | \$ 52,485.99 | 100.00% | 100.00% | 6/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616560 | 174910 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174910 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616558 | 174905 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174905 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616459 | 174446 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174446 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616458 | 174419 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174419 <small>En registro de avances</small> | VARIAS LOCALIDADES | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | \$ 69,981.32 | 100.00% | 100.00% | 8/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616454 | 174402 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174402 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616450 | 174388 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174388 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616447 | 174358 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174358 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616426 | 174237 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 174237 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401616244 | 173168 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 173168 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | 100.00% | 100.00% | 7/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616242 | 173152 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 173152 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616235 | 173112 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 173112 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616231 | 173088 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 173088 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616223 | 173044 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 173044 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616188 | 172839 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172839 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616177 | 172793 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172793 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | \$ 43,738.32 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616170 | 172777 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172777 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616165 | 172751 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172751 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616163 | 172734 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172734 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616159 | 172706 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172706 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616154 | 172682 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172682 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616150 | 172668 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172668 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616142 | 172626 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172626 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | \$ 17,495.33 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616138 | 172614 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172614 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616133 | 172590 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172590 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | \$ 61,233.65 | 100.00% | 100.00% | 7/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616131 | 172575 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172575 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | \$ 26,242.99 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401616120 | 172523 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172523 | VIAS LOCALIDADES | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | \$ 34,990.66 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616110 | 172478 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172478 | VIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401616103 | 172444 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 172444 | VIAS LOCALIDADES | \$ 104,971.97 | \$ 104,971.97 | \$ 104,971.97 | \$ 104,971.97 | \$ 104,971.97 | \$ 104,971.97 | 100.00% | 100.00% | 12/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664823 | 151455 | FISM19/SH-024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 151455 | VIAS LOCALIDADES | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | \$ 8,747.66 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401660690 | 142035 | FISM19/SH-027 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN JERÓNIMO CALERAS - 142035 | SAN JERONIMO CALERAS. | \$ 1,815,549.93 | \$ 1,815,549.93 | \$ 1,815,549.93 | \$ 1,815,549.93 | \$ 1,815,549.93 | \$ 1,815,549.93 | 100.00% | 100.00% | 20/BIODIGE STORES | OBRA TERMINADA |
| PUE190401661895 | 145240 | FISM19/SG-031 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 145240 | SAN JERONIMO CALERAS. | \$ 895,238.42 | \$ 895,238.42 | \$ 895,238.42 | \$ 895,238.42 | \$ 895,238.42 | \$ 895,238.42 | 100.00% | 100.00% | 521/METRO LINEAL | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665823 | 153375 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 153375 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665685 | 153153 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 153153 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665651 | 153076 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 153076 | VIAS LOCALIDADES | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | 100.00% | 100.00% | 4/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665617 | 153031 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 153031 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665474 | 152812 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 152812 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665378 | 152633 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 152633 | VIAS LOCALIDADES | \$ 59,263.29 | \$ 59,263.29 | \$ 59,263.29 | \$ 59,263.29 | \$ 59,263.29 | \$ 59,263.29 | 100.00% | 100.00% | 12/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665060 | 152068 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 152068 | VIAS LOCALIDADES | \$ 118,526.57 | \$ 118,526.57 | \$ 118,526.57 | \$ 118,526.57 | \$ 118,526.57 | \$ 118,526.57 | 100.00% | 100.00% | 24/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664928 | 151757 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 151757 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664893 | 151664 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 151664 | VIAS LOCALIDADES | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | 100.00% | 100.00% | 4/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664849 | 151529 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 151529 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664841 | 151510 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 151510 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664777 | 151349 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 151349 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663351 | 148788 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148788 | VIAS LOCALIDADES | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | 100.00% | 100.00% | 10/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663348 | 148780 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148780 | VIAS LOCALIDADES | \$ 39,508.86 | \$ 39,508.86 | \$ 39,508.86 | \$ 39,508.86 | \$ 39,508.86 | \$ 39,508.86 | 100.00% | 100.00% | 8/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663344 | 148768 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148768 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663341 | 148761 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148761 | VIAS LOCALIDADES | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | 100.00% | 100.00% | 4/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663337 | 148752 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148752 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663331 | 148743 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148743 | VIAS LOCALIDADES | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | 100.00% | 100.00% | 9/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663327 | 148740 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148740 | VIAS LOCALIDADES | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | \$ 49,386.07 | 100.00% | 100.00% | 10/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663323 | 148723 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148723 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663321 | 148720 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148720 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663310 | 148698 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148698 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663299 | 148645 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148645 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663291 | 148627 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148627 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| PUE190401663283 | 148611 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148611 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663277 | 148601 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148601 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663275 | 148600 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148600 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663258 | 148569 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148569 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663237 | 148535 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148535 | VIAS LOCALIDADES | \$ 74,079.11 | \$ 74,079.11 | \$ 74,079.11 | \$ 74,079.11 | \$ 74,079.11 | \$ 74,079.11 | 100.00% | 100.00% | 15/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663218 | 148492 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148492 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663203 | 148461 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148461 | VIAS LOCALIDADES | \$ 24,693.04 | \$ 24,693.04 | \$ 24,693.04 | \$ 24,693.04 | \$ 24,693.04 | \$ 24,693.04 | 100.00% | 100.00% | 5/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663196 | 148444 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148444 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663184 | 148425 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148425 | VIAS LOCALIDADES | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | 100.00% | 100.00% | 11/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663170 | 148406 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148406 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663158 | 148386 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148386 | VIAS LOCALIDADES | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | \$ 54,324.68 | 100.00% | 100.00% | 11/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663143 | 148354 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148354 | VIAS LOCALIDADES | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | \$ 14,815.82 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663132 | 148338 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148338 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663115 | 148294 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148294 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401663046 | 148141 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148141 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662971 | 148005 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148005 | VIAS LOCALIDADES | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | \$ 9,877.21 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662869 | 147759 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 147759 | VIAS LOCALIDADES | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | \$ 19,754.43 | 100.00% | 100.00% | 4/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662287 | 146250 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 146250 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662266 | 146181 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 146181 | VIAS LOCALIDADES | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | \$ 44,447.46 | 100.00% | 100.00% | 9/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401661011 | 142874 | FISM19/SH-032 | ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 142874 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190201534471 | 74724 | FISM19/SH-032 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA A ZOAPILTEPEC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JERONIMO CALERAS - 74724 | VIAS LOCALIDADES | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | \$ 4,938.61 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA NOTA: SE HACE MENCION QUE ESTE NUMERO DE MID PERTENECIA A LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA A ZOAPILTEPEC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JERONIMO CALERAS QUE EN SU MOMENTO FUE CANCELADA, ASI MISMO SE INFORMO QUE EL CAPTURISTA DE LA MID SUSTITUYO EL FOLIO DE LA ELECTRIFICACION POR EL DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA PERO LA PLATAFORMA NO GENERO LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES |
| PUE190401661944 | 145335 | FISM19/SG-040 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA - 145335 | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | \$ 417,939.04 | \$ 417,939.04 | \$ 417,939.04 | \$ 417,939.04 | \$ 417,939.04 | \$ 417,939.04 | 100.00% | 100.00% | 141/METRO LINEAL | OBRA TERMINADA |
| PUE190401661960 | 145402 | FISM19/SG-041 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROL REFORMA SAN ISIDRO AXOCOPAN - 145402 | MAGDALENA AXOCOPAN | \$ 344,156.19 | \$ 344,156.19 | \$ 344,156.19 | \$ 344,156.19 | \$ 330,394.39 | \$ 330,394.39 | 96.00% | 96.00% | 259.2/METRO LINEAL | OBRA EN PROceso DE EJECUCION |
| PUE190401658071 | 267943 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267943 | VIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401658036 | 267900 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267900 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657956 | 267795 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267795 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | 100.00% | 100.00% | 10/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657925 | 267748 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267748 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657919 | 267739 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267739 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657874 | 267681 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267681 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657843 | 267630 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267630 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657819 | 267602 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 267602 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654724 | 265288 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265288 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654713 | 265265 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265265 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654673 | 265227 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265227 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654656 | 265204 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265204 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654642 | 265180 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265180 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654626 | 265159 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265159 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 122,795.51 | \$ 122,795.51 | \$ 122,795.51 | \$ 122,795.51 | \$ 122,795.51 | \$ 122,795.51 | 100.00% | 100.00% | 14/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654604 | 265134 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265134 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654587 | 265102 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265102 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | 100.00% | 100.00% | 6/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654560 | 265077 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265077 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 192,964.38 | \$ 192,964.38 | \$ 192,964.38 | \$ 192,964.38 | \$ 192,964.38 | \$ 192,964.38 | 100.00% | 100.00% | 22/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654539 | 265058 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265058 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401654510 | 265026 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 265026 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | 100.00% | 100.00% | 6/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654484 | 264993 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264993 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654468 | 264960 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264960 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 219,277.70 | \$ 219,277.70 | \$ 219,277.70 | \$ 219,277.70 | \$ 219,277.70 | \$ 219,277.70 | 100.00% | 100.00% | 25/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654442 | 264941 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264941 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654408 | 264911 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264911 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | \$ 43,855.54 | 100.00% | 100.00% | 5/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654389 | 264892 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264892 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | 100.00% | 100.00% | 8/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654356 | 264866 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264866 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654331 | 264835 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264835 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654264 | 264773 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264773 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654249 | 264747 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264747 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 78,939.97 | \$ 78,939.97 | \$ 78,939.97 | \$ 78,939.97 | \$ 78,939.97 | \$ 78,939.97 | 100.00% | 100.00% | 9/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654231 | 264723 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264723 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654206 | 264682 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264682 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654167 | 264642 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264642 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654130 | 264609 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264609 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654122 | 264587 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264587 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 140,337.73 | \$ 140,337.73 | \$ 140,337.73 | \$ 140,337.73 | \$ 140,337.73 | \$ 140,337.73 | 100.00% | 100.00% | 16/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654106 | 264562 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264562 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654091 | 264537 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264537 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| PUE190401654073 | 264506 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264506 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653971 | 264386 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264386 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 61,397.76 | \$ 61,397.76 | \$ 61,397.76 | \$ 61,397.76 | \$ 61,397.76 | \$ 61,397.76 | 100.00% | 100.00% | 7/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653946 | 264353 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264353 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653906 | 264287 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264287 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | 100.00% | 100.00% | 8/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653856 | 264222 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264222 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653804 | 264162 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264162 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | \$ 70,168.86 | 100.00% | 100.00% | 8/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653646 | 263929 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 263929 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653553 | 263749 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 263749 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653537 | 263730 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 263730 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653527 | 263715 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 263715 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | \$ 52,626.65 | 100.00% | 100.00% | 6/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653509 | 263687 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 263687 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401652362 | 262184 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 262184 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | \$ 17,542.22 | 100.00% | 100.00% | 2/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401652269 | 262082 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 262082 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401652240 | 262054 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 262054 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | \$ 8,771.11 | 100.00% | 100.00% | 1/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401651925 | 261683 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 261683 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | \$ 26,313.32 | 100.00% | 100.00% | 3/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401651755 | 261455 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 261455 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401651654 | 261322 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 261322 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | \$ 87,711.08 | 100.00% | 100.00% | 10/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE190401651585 | 261212 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 261212 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | \$ 35,084.43 | 100.00% | 100.00% | 4/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401651383 | 260984 | FISM19/SH-048 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 260984 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 149,108.84 | \$ 149,108.84 | \$ 149,108.84 | \$ 149,108.84 | \$ 149,108.84 | \$ 149,108.84 | 100.00% | 100.00% | 17/CELDA SOLAR | OBRA TERMINADA |
| PUE190401634424 | 222116 | FISM19/MS-051 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CCT21DCC0549R UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUAREZ - 222116 | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | \$ 782,788.89 | \$ 782,788.89 | \$ 782,788.89 | \$ 782,788.89 | \$ 479,205.97 | \$ 479,205.97 | 61.22% | 61.22% | 45.9/METROS CUADRADOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401661980 | 145462 | FISM19/SG-052 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO ANTIGUO HACIENDA SAN ALEJO Y ANTIGUO CAMINO A LA PRESA LOCALIDAD MARTIR DE CHINAMECA MUNICIPIO ATLIXCO - 145462 | MARTIR DE CHINAMECA | \$ 917,463.62 | \$ 917,463.62 | \$ 917,463.62 | \$ 917,463.62 | \$ 794,211.51 | \$ 794,211.51 | 86.57% | 86.57% | 863/METRO LINEAL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401661048 | 142959 | FISM19/SJ-053 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 21DTV0365P EN LA COLONIA CABRERA LOCAL - 142959 | COLONIA CABRERA | \$ 1,662,198.14 | \$ 1,662,198.14 | \$ 1,662,198.14 | \$ 1,662,198.14 | \$ 1,662,198.14 | \$ 1,662,198.14 | 100.00% | 100.00% | 289/METRO CUADRADO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401660485 | 141377 | FISM19/SF-054 | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JOSE CUAUTÉMOC MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 141377 | COLONIA SAN JOSE CUAUTÉMOC | \$ 272,471.99 | \$ 272,471.99 | \$ 272,471.99 | \$ 272,471.99 | \$ 272,471.99 | \$ 272,471.99 | 100.00% | 100.00% | 210/METRO CUADRADO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401660898 | 142532 | FISM19/SF-057 | PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 142532 | SAN JUAN OCOTEPEC | \$ 1,327,021.67 | \$ 1,327,021.67 | \$ 1,327,021.67 | \$ 1,327,021.67 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 1195/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401662032 | 145600 | FISM19/SD-058 | AMPLIACION DE DRAJAJE SANITARIO EN SANTA RITA AXOCOPAN MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 145600 | SANTA RITA AXOCOPAN | \$ 385,491.11 | \$ 385,491.11 | \$ 385,491.11 | \$ 385,491.11 | \$ 385,491.11 | \$ 385,491.11 | 100.00% | 100.00% | 1110/METRO LINEAL | OBRA TERMINADA |
| PUE190401660791 | 142260 | FISM19/SD-060 | AMPLIACION DE DRAJAJE DE LA CALLE 5 ORIENTE PRIVADA BUGAMBILIAS Y CALLE MARÍA MORELOS EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO AXOCOPAN - 142260 | AXOCOPAN | \$ 632,010.46 | \$ 632,010.46 | \$ 632,010.46 | \$ 632,010.46 | \$ 632,010.46 | \$ 632,010.46 | 100.00% | 100.00% | 206/METROS LINEALES | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662026 | 145578 | FISM19/SF-061 | PAVIMENTACION DE CALLE CONCEPCION SEGUNDA ETAPA - 145578 | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | \$ 2,356,455.90 | \$ 2,356,455.90 | \$ 2,356,455.90 | \$ 2,356,455.90 | \$ 2,044,912.32 | \$ 2,044,912.32 | 86.78% | 86.78% | 2381 METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401661950 | 145360 | FISM19/SD-062 | AMPLIACION DE DRAJAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO - 145360 | SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN | \$ 1,225,114.49 | \$ 1,225,114.49 | \$ 1,225,114.49 | \$ 1,225,114.49 | \$ 1,225,114.49 | \$ 1,225,114.49 | 100.00% | 100.00% | 383 METROS LINEALES | OBRA TERMINADA |
| PUE190401661897 | 145246 | FISM19/SD-063 | AMPLIACION DE RED DE DRAJAJE SANITARIO EN PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA - 145246 | SAN DIEGO ACAPULCO | \$ 567,250.16 | \$ 567,250.16 | \$ 567,250.16 | \$ 567,250.16 | \$ 567,250.16 | \$ 567,250.16 | 100.00% | 100.00% | 278/METROS LINEALES | OBRA TERMINADA |
| PUE190401661034 | 142919 | FISM19/SF-066 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 ORIENTE PONIENTE CALLE 5 ORIENTE INICIANDO EN CALLE 2 SUR HASTA CALLE REFORMA Y CALLE 5 PONIENTE INICIANDO EN CALLE - 142919 | SANTA LUCIA COSAMALOAPAN | \$ 2,340,477.06 | \$ 2,340,477.06 | \$ 2,340,477.06 | \$ 2,340,477.06 | \$ 2,340,477.06 | \$ 2,340,477.06 | 100.00% | 100.00% | 1933/METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA |
| PUE190401662002 | 145519 | FISM19/SG-067 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO XOMILPA Y CALLE CAMINO SAN ISIDRO SANTA ANA YANCUITLALPAN - 145519 | SANTA ANA YANCUITLALPAN | \$ 250,279.55 | \$ 250,279.55 | \$ 250,279.55 | \$ 250,279.55 | \$ 240,472.77 | \$ 240,472.77 | 96.08% | 96.08% | 155/METROS LINEALES | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401660996 | 142842 | FISM19/SF-068 | PAVIMENTACION DE CALLE COYULA DESDE CALLE ATZITZIHUACAN HASTA CALLE GERANIO - 142842 | COL. LOS ANGELES | \$ 750,691.02 | \$ 750,691.02 | \$ 750,691.02 | \$ 750,691.02 | \$ 539,278.07 | \$ 539,278.07 | 71.84% | 71.84% | 4658/METROS CUADRADOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401660976 | 142773 | FISM19/SF-069 | ADOQUINAMIENTO CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE AVENIDA LEÓN Y ESTEBAN DE ANTUÑOANO - 142773 | COL. EL LEON | \$ 2,136,169.88 | \$ 2,136,169.88 | \$ 2,136,169.88 | \$ 2,136,169.88 | \$ 2,136,169.88 | \$ 2,136,169.88 | 100.00% | 100.00% | 1296/METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA |
| PUE190401635122 | 223860 | FISM19/SD-070 | SUSTITUCION DE DRAJAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CADENAMIENTO 0 MAS 073PUNTO04 - 223860 | LA TRINIDAD TEPANGO | \$ 174,189.82 | \$ 174,189.82 | \$ 174,189.82 | \$ 174,189.82 | \$ 174,189.82 | \$ 174,189.82 | 100.00% | 100.00% | 73/METRO LINEAL | OBRA TERMINADA |
| PUE190401660956 | 142703 | FISM19/SF-071 | PAVIMENTACION DE CALLE REPUBLICA DE CUBA Y REPUBLICA DE HAITI ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y LA MISMA CALLE - 142703 | COLONIA LOS ANGELES | \$ 1,658,826.60 | \$ 1,658,826.60 | \$ 1,658,826.60 | \$ 1,658,826.60 | \$ 674,671.09 | \$ 674,671.09 | 40.67% | 40.67% | 1418/METROS CUADRADOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE HACE MENCION QUE EL NOMBRE DEL FOLIO DE LA MID ESTA INCORRECTO |
| PUE190401634547 | 222449 | FISM19/SJ-072 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA CCT21DCC0034U UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGRICOLA OCOTEPEC - 222449 | AGRICOLA OCOTEPEC | \$ 513,909.84 | \$ 513,909.84 | \$ 513,909.84 | \$ 513,909.84 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PUE190401634584 | 222595 | FISM19/SJ-073 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA LA PAZ DEL MUNDO CCT21DPR2383T - 222595 | SANTA CRUZ TEHUIXPANGO | \$ 932,668.10 | \$ 932,668.10 | \$ 932,668.10 | \$ 932,668.10 | \$ 279,800.43 | \$ 279,800.43 | 30.00% | 30.00% | 50.66/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401634494 | 222338 | FISM19/SD-074 | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCE ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CALLE PRINCIPAL CALLE JACARANDA Y PRIVADA JACARANDA - 222338 | AXOCOPAN | \$ 749,535.68 | \$ 749,535.68 | \$ 749,535.68 | \$ 749,535.68 | \$ 224,860.70 | \$ 224,860.70 | 30.00% | 30.00% | 79.33/METROS LINEALES | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401635018 | 223558 | FISM19/SE-076 | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE RIO TEHUANTEPEC Y PRIV RIO PAPALOAPAN COLONIA ALTAVISTA - 223558 | COLONIA ALTAVISTA | \$ 2,084,669.58 | \$ 2,084,669.58 | \$ 2,084,669.58 | \$ 2,084,669.58 | \$ 614,593.06 | \$ 614,593.06 | 30.00% | 29.48% | 103.60/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401635077 | 223750 | FISM19/SF-077 | PAVIMENTACION DE CALLE 5 NORTE SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE - 223750 | AXOCOPAN | \$ 2,290,010.65 | \$ 2,290,010.65 | \$ 2,290,010.65 | \$ 2,290,010.65 | \$ 687,003.20 | \$ 687,003.20 | 30.00% | 30.00% | 649.30/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401643005 | 250229 | FISM19/SG-078 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE PRIVADA MOCTEZUMA - 250229 | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | \$ 535,971.63 | \$ 535,971.63 | \$ 535,971.63 | \$ 535,971.63 | \$ 160,791.49 | \$ 160,791.49 | 30.00% | 30.00% | 17/METROS LINEALES | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401642111 | 249255 | FISM19/SF-080 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ - 249255 | SAN AGUSTIN HUIXATLA | \$ 2,174,007.55 | \$ 2,174,007.55 | \$ 2,174,007.55 | \$ 2,174,007.55 | \$ 652,202.27 | \$ 652,202.27 | 30.00% | 30.00% | 603/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401642078 | 249213 | FISM19/SJ-081 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ATLIXCO CON CENTRO DE TRABAJO 21DJN0828R UBICADO EN LA LOCALIDAD - 249213 | LOCALIDAD DE ATLIXCO | \$ 590,302.02 | \$ 590,302.02 | \$ 590,302.02 | \$ 590,302.02 | \$ 177,090.61 | \$ 177,090.61 | 30.00% | 30.00% | 30/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401642046 | 249180 | FISM19/SF-082 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 2 SUR - 249180 | SAN JERONIMO CALERAS | \$ 2,552,093.05 | \$ 2,552,093.05 | \$ 2,552,093.05 | \$ 2,552,093.05 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401641978 | 249100 | FISM19/SJ-083 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL CCT 21DJN10360 249100 | COL. VISTA HERMOSA | \$ 1,254,321.54 | \$ 1,254,321.54 | \$ 1,254,321.54 | \$ 1,254,321.54 | \$ 376,296.46 | \$ 376,296.46 | 30.00% | 30.00% | 1/PZA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401641917 | 249027 | FISM19/SF-084 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN - 249027 | GUADALUPE HUEXOCUAPAN | \$ 2,259,192.72 | \$ 2,259,192.72 | \$ 2,259,192.72 | \$ 2,259,192.72 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 1945/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401641718 | 248797 | FISM19/SF-085 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 248797 | AGRICOLA OCOTEPEC | \$ 2,148,193.78 | \$ 2,148,193.78 | \$ 2,148,193.78 | \$ 2,148,193.78 | \$ 584,974.45 | \$ 584,974.45 | 27.23% | 27.23% | 544.6/METROS CUADRADOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401641460 | 248445 | FISM19/SF-087 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 248445 | GUADALUPE HUEXOCUAPAN | \$ 1,049,639.56 | \$ 1,049,639.56 | \$ 1,049,639.56 | \$ 1,049,639.56 | \$ 314,891.87 | \$ 314,891.87 | 30.00% | 30.00% | 189/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401641236 | 248168 | FISM19/SJ-088 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PREESCOLAR INDIGENA XOCHITL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0297D EN SANTA CRUZ TEHUIXPANGO - 248168 | SANTA CRUZ TEHUIXPANGO | \$ 634,239.11 | \$ 634,239.11 | \$ 634,239.11 | \$ 634,239.11 | \$ 190,271.73 | \$ 190,271.73 | 30.00% | 30.00% | 25/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401665049 | 277574 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277574 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | 100.00% | 100.00% | 10/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665041 | 277561 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277561 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665027 | 277548 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277548 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 107,701.08 | \$ 107,701.08 | \$ 107,701.08 | \$ 107,701.08 | \$ 107,701.08 | \$ 107,701.08 | 100.00% | 100.00% | 16/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401665009 | 277532 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277532 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664999 | 277519 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277519 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 20,193.95 | \$ 20,193.95 | \$ 20,193.95 | \$ 20,193.95 | \$ 20,193.95 | \$ 20,193.95 | 100.00% | 100.00% | 3/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664993 | 277513 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277513 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | 100.00% | 100.00% | 8/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664976 | 277498 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277498 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 87,507.13 | \$ 87,507.13 | \$ 87,507.13 | \$ 87,507.13 | \$ 87,507.13 | \$ 87,507.13 | 100.00% | 100.00% | 13/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664960 | 277482 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277482 | VIARIAS LOCALIDADES | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|---------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PUE190401664946 | 277465 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277465 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | \$ 53,850.54 | 100.00% | 100.00% | 8/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664936 | 277443 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277443 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 74,044.49 | \$ 74,044.49 | \$ 74,044.49 | \$ 74,044.49 | \$ 74,044.49 | \$ 74,044.49 | 100.00% | 100.00% | 11/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664911 | 277410 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277410 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 437,535.64 | \$ 437,535.64 | \$ 437,535.64 | \$ 437,535.64 | \$ 437,535.64 | \$ 437,535.64 | 100.00% | 100.00% | 65/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664901 | 277396 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277396 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 127,895.03 | \$ 127,895.03 | \$ 127,895.03 | \$ 127,895.03 | \$ 127,895.03 | \$ 127,895.03 | 100.00% | 100.00% | 19/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664892 | 277384 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277384 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 94,238.45 | \$ 94,238.45 | \$ 94,238.45 | \$ 94,238.45 | \$ 94,238.45 | \$ 94,238.45 | 100.00% | 100.00% | 14/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664882 | 277375 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277375 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | 100.00% | 100.00% | 5/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664870 | 277358 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277358 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 269,252.70 | \$ 269,252.70 | \$ 269,252.70 | \$ 269,252.70 | \$ 269,252.70 | \$ 269,252.70 | 100.00% | 100.00% | 40/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401664858 | 277337 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 277337 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | \$ 13,462.64 | 100.00% | 100.00% | 2/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401658007 | 267854 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 267854 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 6,731.32 | \$ 6,731.32 | \$ 6,731.32 | \$ 6,731.32 | \$ 6,731.32 | \$ 6,731.32 | 100.00% | 100.00% | 1/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401657942 | 267772 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 267772 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 40,387.91 | \$ 40,387.91 | \$ 40,387.91 | \$ 40,387.91 | \$ 40,387.91 | \$ 40,387.91 | 100.00% | 100.00% | 6/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654294 | 264803 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 264803 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 181,745.57 | \$ 181,745.57 | \$ 181,745.57 | \$ 181,745.57 | \$ 181,745.57 | \$ 181,745.57 | 100.00% | 100.00% | 27/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401654276 | 264784 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 264784 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | 100.00% | 100.00% | 10/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653743 | 264058 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 264058 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 47,119.22 | \$ 47,119.22 | \$ 47,119.22 | \$ 47,119.22 | \$ 47,119.22 | \$ 47,119.22 | 100.00% | 100.00% | 7/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653603 | 263866 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 263866 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | \$ 67,313.18 | 100.00% | 100.00% | 10/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653523 | 263707 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 263707 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | \$ 33,656.59 | 100.00% | 100.00% | 5/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401653508 | 263685 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 263685 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 161,551.62 | \$ 161,551.62 | \$ 161,551.62 | \$ 161,551.62 | \$ 161,551.62 | \$ 161,551.62 | 100.00% | 100.00% | 24/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401651530 | 261156 | FISM19/SH-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA TERCERA ETAPA - 261156 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 201,939.53 | \$ 201,939.53 | \$ 201,939.53 | \$ 201,939.53 | \$ 201,939.53 | \$ 201,939.53 | 100.00% | 100.00% | 30/ESTUFA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401640901 | 247738 | FISM19/SD-090 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE FELIPE AYALA Y LA MISMA CALLE 247738 | SAN MIGUEL AYALA | \$ 700,486.04 | \$ 700,486.04 | \$ 700,486.04 | \$ 700,486.04 | \$ 210,145.81 | \$ 210,145.81 | 30.00% | 30.00% | 177.6/METR O LINEAL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401640664 | 247410 | FISM19/SF-091 | RENIVELACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON. - 247410 | VALLE SUR | \$ 1,297,391.59 | \$ 1,297,391.59 | \$ 1,297,391.59 | \$ 1,297,391.59 | \$ 389,217.48 | \$ 389,217.48 | 30.00% | 30.00% | 718.6/METR O CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401639425 | 245860 | FISM19/SF-101 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE NIÑOS HEROES DESDE LA CALLE DIAGONAL HASTA LA BARRA DEL BALNEARIO Y CALLE DEL PARQUE DE CHAPULTEPEC DESDE LA - 245860 | LA MAGDALENA AXOCOPAN | \$ 2,060,255.50 | \$ 2,060,255.50 | \$ 2,060,255.50 | \$ 2,060,255.50 | \$ 618,076.65 | \$ 618,076.65 | 30.00% | 30.00% | 651/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401639411 | 245832 | FISM19/SJ-102 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1542K EN LA LOCALIDAD DE SAN AGU - 245832 | SAN AGUSTIN HUIXAXTLA | \$ 1,849,189.76 | \$ 1,849,189.76 | \$ 1,849,189.76 | \$ 1,849,189.76 | \$ 554,756.92 | \$ 554,756.92 | 30.00% | 30.00% | 31.6/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401639379 | 245790 | FISM19/SJ-103 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO MESTIZO SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO21KJN1400F - 245790 | SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC | \$ 985,843.47 | \$ 985,843.47 | \$ 985,843.47 | \$ 985,843.47 | \$ 295,753.04 | \$ 295,753.04 | 30.00% | 30.00% | 15.30/METR O CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
4TO. TRIMESTRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--|----------|----------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| PUE190401639110 | 245516 | FISM19/SJ-105 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MEDIOS EN CEPI POPOCATEPETL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0295F - 245516 | LA MAGDALENA AXOCOPAN | \$ 1,763,969.06 | \$ 1,763,969.06 | \$ 1,763,969.06 | \$ 1,763,969.06 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401638979 | 245372 | FISM19/SG-106 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CARRIL DEL LLANO Y CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN - 245372 | SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN | \$ 707,675.81 | \$ 707,675.81 | \$ 707,675.81 | \$ 707,675.81 | \$ 212,302.74 | \$ 212,302.74 | 30.00% | 30.00% | 313.30/METRO LINEAL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401638722 | 245042 | FISM19/SF-107 | ADOQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RÍO APULCO Y CALLE RÍO TAMESÍ RÍO APULCO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO LERMA RÍO TAMESÍ ENTRE RÍO - 245042 | ALTAVISTA | \$ 1,186,327.07 | \$ 1,186,327.07 | \$ 1,186,327.07 | \$ 1,186,327.07 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401661358 | 272302 | FISM19/SG-108 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR Y BENITO JUAREZ 2 SUR - 272302 | SAN JERONIMO CALERAS | \$ 184,432.69 | \$ 184,432.69 | \$ 184,432.69 | \$ 184,432.69 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401667407 | 280254 | FISM19/SJ-111 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0013N - 280254 | EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS | \$ 534,214.71 | \$ 534,214.71 | \$ 534,214.71 | \$ 534,214.71 | \$ 160,264.41 | \$ 160,264.41 | 30.00% | 30.00% | 18/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| APORTACION FISM 2019 PROGRAMA UNO MAS UNO | | | | | | | | | | | | | | |
| PUE190201533845 | 73881 | FAFEF-20190545 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALO Y CALLE MORELOS LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJALUCA - 73881 | SAN JUAN TEJALUCA | \$ 765,430.84 | \$ 1,530,861.79 | \$ 765,430.84 | \$ 765,430.84 | \$ 765,430.84 | \$ 765,430.84 | 100.00% | 100.00% | 1383.0/METRO CUADRADO | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 765,430.95 | | | | | | | | | |
| PUE190201533893 | 73938 | FAFEF-20190570 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE CEDRO VIEJO Y CALLE RIO BLANCO EN LA COLONIA ALTAVISTA LOCALIDAD DE ATLIXCO - 73938 | COL. ALTAVISTA | \$ 1,294,949.44 | \$ 2,589,898.61 | \$ 1,294,949.44 | \$ 1,294,949.44 | \$ 1,294,949.44 | \$ 1,294,949.44 | 100.00% | 100.00% | 1766.8/METRO CUADRADO | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 1,294,949.17 | | | | | | | | | |
| PUE190201535735 | 76820 | FAFEF-20190582 | EHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA VALLE SUR - 76820 | COL. VALLE SUR | \$ 294,492.33 | \$ 588,984.61 | \$ 294,492.33 | \$ 294,492.33 | \$ 294,492.33 | \$ 294,492.33 | 100.00% | 100.00% | 235.28/METRO LINEAL | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 294,492.28 | | | | | | | | | |
| PUE190201533943 | 74013 | FAFEF-20190619 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE AV COYULA EN SAN JERONIMO COYULA - 74013 | SAN JERONIMO COYULA | \$ 517,471.23 | \$ 1,034,942.45 | \$ 517,471.23 | \$ 517,471.23 | \$ 517,471.23 | \$ 517,471.23 | 100.00% | 100.00% | 612.41/METRO CUADRADO | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 517,471.22 | | | | | | | | | |
| PUE190201533808 | 73819 | FAFEF-20190991 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOMAS DE AXOCOPAN - 73819 | LOMAS DE AXOCOPAN | \$ 534,124.63 | \$ 1,068,249.25 | \$ 534,124.63 | \$ 534,124.63 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | APORTACION ESTATAL, OBRA EN PROCESO APORTACION ESTATAL, OBRA EN PROCESO |
| | | | | | \$ 534,124.62 | | | | | | | | | |
| PUE190201533914 | 73972 | FAFEF-20190994 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CRI CRI SAN JUAN TEJALUCA - 73972 | SAN JUAN TEJALUCA | \$ 420,398.36 | \$ 835,782.03 | \$ 420,398.36 | \$ 420,398.36 | \$ 420,398.36 | \$ 420,398.36 | 100.00% | 100.00% | 207.42/METRO LINEAL | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 415,383.67 | | | | | | | | | |
| PUE190401634324 | 221621 | FAFEF-20190995 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLE RAFAELA JUAREZ Y REPUBLICA DE CUBA Y CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE RAFAELA JUAREZ - 221621 | COL. SAN ALFONSO | \$ 801,936.73 | \$ 1,603,873.48 | \$ 801,936.73 | \$ 801,936.73 | \$ 801,936.73 | \$ 801,936.73 | 100.00% | 100.00% | 1583.0/METRO CUADRADO | APORTACION FISM, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | | \$ 801,936.75 | | | | | | | | | |

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2019)
4TO. TRIMETRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PUE190301570202 | FORTA19/SE-005 | SUMINISTRO DE PLANTAS EN CALZADA OAXACA, BLVD. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BLVD. MORENO VALLE, BLVD. NIÑOS HEROES, BLVD. GASTRONOMICO, BLVD. EMILIANO ZAPATA, BLVD. VOLCANES, CALLE EMBLEMATICA, CAMINO A TEJALUCA, PARQUE COLON, BLVD. FERROCARRILES, EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTRO DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | \$ 2,047,042.00 | \$ 2,047,042.00 | \$ 2,047,042.00 | \$ 2,047,042.00 | \$ 2,047,042.00 | \$ 2,047,042.00 | 100.00% | 100.00% | 148435/PIEZAS | OBRA TERMINADA |
| PUE190301570204 | FORTA19/SM-009 | MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACION DE LA POLICIA MONTADA | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | \$ 308,000.00 | \$ 308,000.00 | \$ 308,000.00 | \$ 308,000.00 | \$ 277,200.00 | \$ 277,200.00 | 90.00% | 90.00% | 1/PIEZA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190301571417 | FORTA19/SJ-016 | REHABILITACION DE EDIFICIO 001 EN RETORNO DALIAS | UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT | \$ 1,123,278.45 | \$ 1,123,278.45 | \$ 1,123,278.45 | \$ 1,123,278.45 | \$ 1,123,278.45 | \$ 1,123,278.45 | 100.00% | 100.00% | 8/VIVIENDA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401687962 | FORTA19/SM-028 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN AV. MIGUEL NEGRETE INICIANDO EN BLVD. NIÑOS HEROES Y TERMINA EN ENTRONQUE CON CALZADA OAXACA. | COL. FRANCISCO I. MADERO | \$ 1,361,222.36 | \$ 1,361,222.36 | \$ 1,361,222.36 | \$ 1,361,222.36 | \$ 1,361,222.36 | \$ 1,361,222.36 | 100.00% | 100.00% | 19009.68/METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA |
| PUE190401687984 | FORTA19/SF-029 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL, COL. CENTRO | MUNICIPIO DE ATLIXCO | \$ 239,000.01 | \$ 239,000.01 | \$ 239,000.01 | \$ 239,000.01 | \$ 239,000.01 | \$ 239,000.01 | 100.00% | 100.00% | 82.18/METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA |
| PUE190401688001 | FORTA19/SF-034 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOS CUADRANTES 1-2 NORTE - SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | VARIAS LOCALIDADES | \$ 1,409,688.84 | \$ 1,409,688.84 | \$ 1,409,688.84 | \$ 1,409,688.84 | \$ 1,409,688.84 | \$ 1,409,688.84 | 100.00% | 100.00% | 2450 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA |
| PUE190401688026 | FORTA19/SM-038 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 | VARIAS LOCALIDADES | \$ 847,652.83 | \$ 847,652.83 | \$ 847,652.83 | \$ 847,652.83 | \$ 847,652.83 | \$ 847,652.83 | 100.00% | 100.00% | 260/METRO CUBICO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401688055 | FORTA19/SM-039 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO | VARIAS LOCALIDADES | \$ 153,119.98 | \$ 153,119.98 | \$ 153,119.98 | \$ 153,119.98 | \$ 153,119.98 | \$ 153,119.98 | 100.00% | 100.00% | 15.79/METRO CUBICO | OBRA TERMINADA |
| PUE190301571543 | FORTA19/TC-042 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO ADMINISTRATIVO EN LA ESC. SEC. No. 1 | COL. FRANCISCO I. MADERO | \$ 1,098,940.40 | \$ 1,098,940.40 | \$ 1,098,940.40 | \$ 1,098,940.40 | \$ 1,098,940.40 | \$ 1,098,940.40 | 100.00% | 100.00% | 376.68/METRO CUADRADO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401688077 | FORTA19/SJ-044 | REHABILITACION EN PARTE SUR DEL PALACIO MUNICIPAL (CERESO) | COL. CENTRO | \$ 60,743.13 | \$ 60,743.13 | \$ 60,743.13 | \$ 60,743.13 | \$ 60,743.13 | \$ 60,743.13 | 100.00% | 100.00% | 113/METRO CUADRADO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401688090 | FORTA19/SM-045 | SUMINISTRO DE MATERIALES (READECUACION DE MEDICION EN EDIFICIO DEL C4) | COL. CENTRO | \$ 37,817.83 | \$ 37,817.83 | \$ 37,817.83 | \$ 37,817.83 | \$ 37,817.83 | \$ 37,817.83 | 100.00% | 100.00% | 1/EQUIPAMIENTO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401689798 | FORTA19/SG-049 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 12 PONIENTE | COL. SOLARES CHICOS | \$ 327,903.77 | \$ 326,779.07 | \$ 326,779.07 | \$ 326,779.07 | \$ 326,779.07 | \$ 326,779.07 | 100.00% | 100.00% | 230/METRO LINEAL | OBRA TERMINADA |
| PUE190401690307 | FORTA19/CV-050 | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLAZUELA DEL PRODUCTOR | SANTA RITA AXOCOPAN | \$ 1,666,239.58 | \$ 1,666,239.58 | \$ 1,666,239.58 | \$ 1,666,239.58 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/ METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690324 | FORTA19/SJ-055 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA; EN LA PRIMARIA HEROES DEL 4 DE MAYO, C.C.T.21DPR2230P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COLONIA SANTA ROSA CHAPULAPA | \$ 438,200.18 | \$ 438,200.18 | \$ 438,200.18 | \$ 438,200.18 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 35/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2019)
4TO. TRIMETRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PUE190401690344 | FORTA19/SC-064 | AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE AGUA TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | SAN FELIX HIDALGO | \$ 332,675.43 | \$ 332,675.43 | \$ 332,675.43 | \$ 332,675.43 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 6/METROS CUBICOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690387 | FORTA19/SS-075 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | ATLIXCO | \$ 2,110,998.97 | \$ 2,110,998.97 | \$ 2,110,998.97 | \$ 2,110,998.97 | \$ 2,110,998.97 | \$ 2,110,998.97 | 100.00% | 100.00% | 1/PIEZA | OBRA TERMINADA |
| PUE190401690506 | FORTA19/SJ-093 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO; EN EL PREESCOLAR HECTOR AZAR, C.C.T.21DJN08275, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | SAN FELIX HIDALGO | \$ 889,710.23 | \$ 889,710.23 | \$ 889,710.23 | \$ 889,710.23 | \$ 255,307.03 | \$ 255,307.03 | 28.70% | 28.70% | 22.31/METRO S CUADRADOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690524 | FORTA19/SJ-094 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CALMECAC, C.C.T.21DML0005N, COL. FRANCISCO I. MADERO | COL. FRANCISCO I. MADERO | \$ 537,488.90 | \$ 537,488.90 | \$ 537,488.90 | \$ 537,488.90 | \$ 537,488.90 | \$ 537,488.90 | 100.00% | 100.00% | 86.32/METRO CUADRADO | OBRA TERMINADA |
| PUE190401690535 | FORTA19/SE-095 | ADECUACION VIAL DEL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD FERROCARRILES | ATLIXCO | \$ 2,298,750.84 | \$ 2,298,750.84 | \$ 2,298,750.84 | \$ 2,298,750.84 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/ METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690536 | FORTA19/SJ-096 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CON CLAVE DE TRABAJO 21DJN1133Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | COLONIA SANTA ROSA CHAPULAPA | \$ 488,173.01 | \$ 488,173.01 | \$ 488,173.01 | \$ 488,173.01 | \$ 131,865.09 | \$ 131,865.09 | 33.33% | 27.01% | 474.61/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690538 | FORTA19/UM-097 | INSTALACION DE EXTRACTORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO BENITO JUAREZ | COLONIA CENTRO | \$ 2,288,613.31 | \$ 2,288,613.31 | \$ 2,288,613.31 | \$ 2,288,613.31 | \$ 674,300.91 | \$ 674,300.91 | 33.33% | 29.46% | 474.55/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690542 | FORTA19/SF-098 | REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PASO BAJO VIA DEL PUENTE EN KM. 30+370 DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-HUAIJAPAN DE LEON, TRAMO ATLIXCO-IZUCAR DE MATAMOROS. | ATLIXCO | \$ 799,992.12 | \$ 799,992.12 | \$ 799,992.12 | \$ 799,992.12 | \$ 239,997.63 | \$ 239,997.63 | 33.33% | 30.00% | 96.42/ METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401691458 | FORTA19/SS-099 | ADECUACION DE OFICINA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL DIF DE ATLIXCO, PUEBLA | COLONIA SOLARES CHICOS | \$ 545,415.88 | \$ 545,415.88 | \$ 545,415.88 | \$ 545,415.88 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401691468 | FORTA19/SD-109 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ SUR, STA SECCION ENTRE 5 DE FEBRERO Y MISMA CALLE | METEPEC | \$ 708,556.57 | \$ 708,556.57 | \$ 708,556.57 | \$ 708,556.57 | \$ 212,566.97 | \$ 212,566.97 | 33.33% | 30.00% | 61.45/METRO LINEAL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690560 | FORTA19/SE-112 | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL Y APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE DE LA COLONIA SANTA CECILIA AXOCOPAN | SANTA CECILIA AXOCOPAN | \$ 789,414.61 | \$ 789,414.61 | \$ 789,414.61 | \$ 789,414.61 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| PUE190401690561 | FORTA19/SM-113 | ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALERTAMIENTO TEMPRANO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO | ATLIXCO | \$ 2,873,807.20 | \$ 2,873,807.20 | \$ 2,873,807.20 | \$ 2,873,807.20 | \$ 1,019,779.20 | \$ 1,019,779.20 | 33.33% | 35.49% | 36/PIEZA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2019)
4TO. TRIMETRE 2019

| FOLIO SISTEMA SHCP | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | APORTACION FORTAMUN 2019 PROGRAMA UNO MAS UNO | | | | | | | | | | | |
| PUE190401691551 | FAFEF-20190577 | CONSTRUCCION DE PARQUE CHAPULAPA, UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO Y CALLE 17 SUR DE LA COLONIA STA. ROSA CHAPULAPA, LOCALIDAD ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COL. STA ROSA CHAPULAPA | \$ 546,629.75 | \$ 1,074,251.14 | \$ 546,629.75 | \$ 546,629.75 | \$ 546,629.75 | \$ 546,629.75 | 100.00% | 100.00% | 359.50/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | \$ 527,621.39 | | \$ 527,621.39 | \$ 527,621.39 | \$ 527,621.39 | \$ 527,621.39 | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| PUE190401691552 | FAFEF-20190620 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REPUBLICA DE CANADA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE URUGUAY EN LA COLONIA SAN ALFONSO, LOCALIDAD DE ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COL. SAN ALFONSO | \$ 563,403.70 | \$ 1,035,801.04 | \$ 563,403.70 | \$ 563,403.70 | \$ 563,403.70 | \$ 563,403.70 | 100.00% | 100.00% | 630/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | \$ 472,397.34 | | \$ 472,397.34 | \$ 472,397.34 | \$ 472,397.34 | \$ 472,397.34 | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| PUE190401691554 | FAFEF-20190544 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TEPEXCO ENTRE REPUBLICA DE VENEZUELA Y CALLE RAFAELA JUAREZ, DE LA COLONIA SAN ALFONSO, LOCALIDAD DE ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COL. SAN ALFONSO | \$ 375,731.43 | \$ 695,445.69 | \$ 375,731.43 | \$ 375,731.43 | \$ 375,731.43 | \$ 375,731.43 | 100.00% | 100.00% | 513.21/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | \$ 319,714.26 | | \$ 319,714.26 | \$ 319,714.26 | \$ 319,714.26 | \$ 319,714.26 | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| PUE190401691555 | FAFEF-20190541 | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA 6 NORTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. FERROCARRILES EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COL. CENTRO | \$ 1,013,511.65 | \$ 1,628,980.99 | \$ 1,013,511.65 | \$ 1,013,511.65 | \$ 1,013,511.65 | \$ 1,013,511.65 | 100.00% | 100.00% | 1355.83/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | \$ 615,469.34 | | \$ 615,469.34 | \$ 615,469.34 | \$ 615,469.34 | \$ 615,469.34 | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| PUE190401691682 | FAFEF-20190553 | CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN VIALIDAD RURAL ESTATAL SAN PEDRO BENITO JUAREZ - AXOCOPAN, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | LOMAS DE AXOCOPAN | \$ 1,552,995.46 | \$ 2,856,615.29 | \$ 1,552,995.46 | \$ 1,552,995.46 | \$ 1,552,995.46 | \$ 1,552,995.46 | 100.00% | 100.00% | 306/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| | | | | \$ 1,303,619.83 | | \$ 1,303,619.83 | \$ 1,303,619.83 | \$ 1,303,619.83 | \$ 1,303,619.83 | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA |
| PUE190401691692 | FAFEF-20190578 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARA DAR CONTINUIDAD A LA CALLE 16 ORIENTE CON UBICACION ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 4 NORTE DE LA COLONIA AHUEHUETE, LOCALIDAD ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | COL. AHUEHUETE | \$ 4,994,424.67 | \$ 7,014,585.44 | \$ 4,994,424.67 | \$ 4,994,424.67 | \$ - | \$ - | 0.00% | 0.00% | 0/METRO CUADRADO | APORTACION FORTAMUN, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| | | | | \$ 2,020,160.77 | | \$ 2,020,160.77 | \$ 2,020,160.77 | \$ - | \$ - | | | | APORTACION ESTATAL, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |

MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 4TO. TRIMESTRE 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 126 | 0% | 0 | 126 | AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA |
| | 2do. Trimestre | 0% | 0 | 126 | 4% | 5 | 126 | SE SUPERO LA META ANTES DEL CIERRE DE TRIMESTRE |
| | 3er. Trimestre | 0% | 0 | 126 | 4% | 5 | 126 | NO HUBO CAMBIOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR |
| | 4to. Trimestre | 5% | 6 | 126 | 3% | 6 | 237 | EXITE VARIACION EN INDICADORES |

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 126 | 0% | 0 | 126 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO |
| | 2do. Trimestre | 12% | 15 | 126 | 6% | 8 | 126 | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION |
| | 3er. Trimestre | 36% | 45 | 126 | 6% | 8 | 126 | EXISTEN 5 OBRAS MAS EN PROCESO LA NUMERO FISM19/SH-024, FISM19/SG-031, FISM19/SH-032, FISM19/SG-040 Y FISM19/SG-041 LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO DEL GASTO E INDICADORES YA QUE NO EMIGRARON A LAS MIDS |
| | 4to. Trimestre | 79% | 100 | 126 | 79% | 187 | 237 | SE SUPERO LA META PLANEADA |

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0% | 0 | 126 | 0% | 0 | 126 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO |
| | 2do. Trimestre | 5% | 6 | 126 | 0% | 0 | 126 | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION |
| | 3er. Trimestre | 10% | 12 | 126 | 0% | 0 | 126 | NO SE REPORTAN OBRAS EN ESTE TRIMESTRE |
| | 4to. Trimestre | 16% | 20 | 126 | 19% | 44 | 237 | NO SE ALCANZO LA META PLANEADA |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE
2018 - 2021

MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
4TO. TRIMESTRE 2019 INDICADORES (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100 | 1er. Trimestre | 100% | 4.00 | 4.00 | 100% | 4.00 | 4.00 | SE ALCANZA LA META PLANEADA |
| | 2do. Trimestre | 88% | 37.00 | 42.00 | 40% | 17.00 | 42.00 | NO SE ALCANZA LA META PLANEADA |
| | 3er. Trimestre | 96% | 64.00 | 67.00 | 46% | 31.00 | 67.00 | EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION |
| | 4to. Trimestre | 100% | 100.00 | 100.00 | 83% | 83.00 | 100.00 | NO SE ALCANZA LA META YA QUE TENEMOS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN |

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| ((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100 | ANUAL | 100% | 92,382,502.00 | 92,382,502.00 | 100% | 72,588,241.10 | 72,588,241.10 | EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR PORQUE TENEMOS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION |

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. | 1er. Trimestre | 4% | 369,108.00 | 92,382,502.00 | 4% | 369,108.00 | 92,382,502.00 | Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos. |
| | 2do. Trimestre | 42% | 38,492,709.15 | 92,382,502.00 | 17% | 15,894,475.24 | 92,382,502.00 | NO SE ALCANZA LA META PLANEADA YA QUE ALGUNAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE LICITACION |
| | 3er. Trimestre | 67% | 61,588,334.64 | 92,382,502.00 | 42% | 38,761,829.45 | 92,382,502.00 | EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION |
| | 4to. Trimestre | 100% | 92,382,502.00 | 92,382,502.00 | 79% | 72,588,241.10 | 92,382,502.00 | EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR PORQUE TENEMOS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION |

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 78% | 38,492,709.15 | 49,315,945.00 | 60% | 38,492,709.15 | 67,242,723.91 | SE REBASO LA META PLANEADA DE LOS INGRESOS PROPIOS |
| | 2do. Semestre | 100% | 92,382,502.00 | 92,382,502.00 | 83% | 92,382,502.00 | 110,822,778.15 | NO SE ALCANZO LA META YA QUE HAY OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION |

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large circular stamp and some illegible text.

| TIPO_REGISTRO | CICLO | TRIMESTRE | ID_ENTIDAD | ENTIDAD_FEE | ID_MUNICIPAL | MUNICIPIO | CICLO_RECUP | ID_RAMO | RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | PROGRAMA | TIPO_RECUP | PROG_FND_C | INSTITUCION | RENDIMIENTO | REINTEGRO | TIPO_GASTO | ID_PARTIDA | DESC_PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACION | OBSERVACION | USUARIO | FECHA | ESTATUS | | |
|---------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|--|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------|--|--|
| 1-Programa p | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 4 FAIS Municipi | FEDERALES (A FAIS MUNICIP. H. AYUNTAM) | | | 87076.12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 4 FAIS Municipi | FEDERALES (A FAIS MUNICIP. H. AYUNTAM) | | | | | Gasto de Inve | 624 | División de te | 43924079.2 | 39985460 | 39985460 | 39985460 | 39985460 | 15079455.8 | 15079455.8 | ADOQUINAM | Sin observac | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 4 FAIS Municipi | FEDERALES (A FAIS MUNICIP. H. AYUNTAM) | | | | | Gasto corrien | 332 | Servicios de d | 3819485.14 | 8104624.79 | 8104624.79 | 8104624.79 | 7979476.91 | 7979476.91 | 7979476.91 | LEVANTAMIE | Sin observac | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 4 FAIS Municipi | FEDERALES (A FAIS MUNICIP. H. AYUNTAM) | | | | | Gasto de Inve | 622 | Edificación nc | 9548712.88 | 15424775 | 15424775 | 15424775 | 15424775 | 4474286.79 | 4474286.79 | CONSTRUCCI | Sin observac | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 4 FAIS Municipi | FEDERALES (A FAIS MUNICIP. H. AYUNTAM) | | | | | Gasto de Inve | 621 | Edificación ha | 19097425.8 | 12961919.3 | 12961919.3 | 12961919.3 | 12961919.3 | 12517951.9 | 12517951.9 | MEJORAMIE | Sin observac | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | | |

| TIPO_REGISTRO | CICLO | TRIMESTRE | ID_ENTIDAD | ENTIDAD_FEC | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | CICLO_RECUF | ID_RAMO | RAMO | ID_MODALIDAD | DESC_MODALIDAD | ID_PP | PROGRAMA | TIPO_RECORSO | PROG_FND_C | INSTITUCION | RENDIMIENTO | REINTEGRO | TIPO_GASTO | ID_PARTIDA | DESC_PARTIDA | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACION | OBSERVACION | USUARIO | FECHA | ESTATUS | |
|---------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------------|--------------|----------------|-------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------------|----------|--|
| 1-Programa p | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | 67608.7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto corrien | 853 | Otros conven | 0 | 4619125.1 | 4619125.1 | 4619125.1 | 4619125.1 | 4619125.1 | 4619125.1 | APORTACION | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto de Inve | 622 | Edificación nc | 6063595.9 | 8499359.13 | 8499359.13 | 8499359.13 | 8452512.72 | 2023601.42 | 2023601.42 | CONSTRUCCIO | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto corrien | 311 | Energía eléct | 28629527.4 | 21722924 | 21722924 | 21722924 | 21722924 | 21722924 | 21722924 | PAGO DE ALU | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto corrien | 332 | Servicios de d | 2500000 | 7715396.42 | 7715396.42 | 7715396.42 | 7715396.42 | 7491174.22 | 7491174.22 | LEVANTAMIE | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto corrien | 113 | Sueldos base | 24964270.4 | 15488508.2 | 15488508.2 | 15488508.2 | 15488508.2 | 15488508.2 | 15488508.2 | SUELDOS | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |
| 2-Partida gen | 2019 | 4 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | 2019 | 33 | Aportaciones I | | Gasto Federal | | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APOR FORTAMUN | H. AYUNTAMI | | | | Gasto de Inve | 624 | División de te | 30225108.3 | 34404792.9 | 34404792.9 | 34404792.9 | 34404792.9 | 21242908.2 | 21242908.2 | ADDOQUINAM | Sin observaci | manuefflores | 15/01/2020 18:41 | Validado | |