



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUE.  
2018 - 2021



OFICIO No. TM-1285/2019

ASUNTO: SE SOLICITA VALIDACION DE  
FOLIOS REGISTRADOS


**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA**  
**COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO**  
**DE PUEBLA.**

**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente a el **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto, y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus



A T E N T A M E N T E

"Atlixco, comprometido con el bien común"

Heroica Ciudad de Atlixco, Puebla a 15 de Octubre de 2019

MTRO. JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA

c.c.p. Mtro. Luis Arturo Montiel Aguirre - Tesorero municipal - Para su conocimiento  
c.c.p. Dirección de Contabilidad - Mismo fin.  
c.c.p. Minutario.

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2019)  
INFORME 3ER. TRIMESTRE 2019


FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190301570202	FORTA19/SE-005	SUMINISTRO DE PLANTAS EN "CALZADA OAXACA, BLVD. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BLVD. MORENO VALLE, BLVD. NIÑOS HEROES, BLVD. GASTRONOMICO, BLVD. EMILIANO ZAPATA, BLVD. VOLCANES, CALLE EMBLEMATICA, CAMINO A TEJALUCA, PARQUE COLON, BLVD. FERROCARRILES, EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTRO DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO"	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	\$ 1,664,742.00	\$ 1,664,742.00	\$ 1,664,742.00	\$ 638,947.00	\$ 638,947.00	\$ 638,947.00	38.38%	38.38%	56921/PIEZAS	OBRA EN PROCESO
PUE190301570204	FORTA19/SM-009	MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACION DE LA POLICIA MONTADA	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	\$ 184,800.00	60.00%	60.00%	0.6 /EQUIPO DE SEGURIDAD	OBRA EN PROCESO
PUE190301571417	FORTA19/SJ-016	REHABILITACION DE EDIFICIO 001 EN RETORNO DALIAS	UNIDAD HABITACION AL INFONAVIT	\$ 1,122,252.19	\$ 1,122,252.19	\$ 1,122,252.19	\$ 724,963.03	\$ 724,963.03	\$ 724,963.03	64.60%	64.60%	5 / VIVIENDA	OBRA EN PROCESO
PUE190301571458	FORTA19/SS-018	REMODELACION DE PERGOLA EN INSTALACIONES DEL DIF	COL. SOLARES CHICOS	\$ 972,298.47	\$ 972,298.47	\$ 972,298.47	\$ 972,298.47	\$ 972,298.47	\$ 972,298.47	100.00%	100.00%	851/METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE190301571481	FORTA19/SJ-019	REHABILITACION DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. HIDALGO	COL. CENTRO	\$ 386,690.62	\$ 386,690.62	\$ 386,690.62	\$ 364,945.86	\$ 364,945.86	\$ 364,945.86	94.38%	94.38%	497.37/METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE190301571490	FORTA19/AD-021	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$ 400,862.23	\$ 400,862.23	\$ 400,862.23	\$ 400,862.23	\$ 400,862.23	\$ 400,862.23	100.00%	100.00%	5009/METROS	OBRA TERMINADA
PUE190301571499	FORTA19/SM-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN BLVD FERROCARRILES INICIANDO EN AV. FELIPE CARRILLO PUERTO Y TERMINANDO EN AV. INDEPENDENCIA	COL. CENTRO	\$ 1,941,684.34	\$ 1,941,684.34	\$ 1,941,684.34	\$ 1,941,684.34	\$ 1,941,684.34	\$ 1,941,684.34	100.00%	100.00%	19471.32/METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE190301571509	FORTA19/SF-037	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOS CUADRANTES 2 - 4 NORTE - ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,507,595.16	\$ 1,507,595.16	\$ 1,507,595.16	\$ 1,507,595.16	\$ 1,507,595.16	\$ 1,507,595.16	100.00%	100.00%	2620/METRO CUADRADO	OBRA TERMINADA
PUE190301571543	FORTA19/TC-042	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO ADMINISTRATIVO EN LA ESC. SEC. No. 1 "MELCHOR OCAMPO" COL. FCO. I. MADERO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	COL. FRANCISCO I. MADERO	\$ 1,098,940.40	\$ 1,098,940.40	\$ 1,098,940.40	\$ 329,682.12	\$ 329,682.12	\$ 329,682.12	30.00%	30.00%	113/METRO CUADRADO	OBRA EN PROCESO

**RECIBIDO**  
6/42/SB/CG/RS

5 OCT 2019

SECRETARIA DE BIENESTAR Social  
Coordinación General de

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_FEI	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECUP	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA	TIPO_RECUP	PROG_FND_C	INSTITUCION	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION	USUARIO	FECHA	ESTATUS	
1-Programa c	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		4 FAIS Municip. FEDERALES (/ FAIS MUNICIP H. AYUNTAM					37709.39	0															Validado
2-Partida gen	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		4 FAIS Municip. FEDERALES (/ FAIS MUNICIP H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 2019						Gasto de Inve	624	División de te	43924079.2	43924079.2	35139263.4	6001480.25	5376635.41	5376635.41	5376635.41	ADOQUINAM	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado	
2-Partida gen	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		4 FAIS Municip. FEDERALES (/ FAIS MUNICIP H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 2019						Gasto corrien	332	Servicios de c	3819485.14	3819485.14	3055588.13	0	0	0	0	0	LEVANTAMIE	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida gen	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		4 FAIS Municip. FEDERALES (/ FAIS MUNICIP H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 2019						Gasto de Inve	622	Edificación nc	9548712.88	9548712.88	7638970.3	0	0	0	0	0	CONSTRUCCI	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida gen	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		4 FAIS Municip. FEDERALES (/ FAIS MUNICIP H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 2019						Gasto de Inve	621	Edificación hz	19097425.8	19097425.8	15277940.6	5135466.81	3735840.51	3735840.51	3735840.51	MEJORAMIE	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado	



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_FEI	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECUP	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA	TIPO_RECUP	PROG_FUNDACION	INSTITUCION	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION_USUARIO	FECHA	ESTATUS	
1-Programa	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAM	25231.57	0															
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto de Inve	622	Edificación nc	6063595.9	6063595.9	4042397.27	0	0	0	0	CONSTRUCCI	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto de Inve	624	División de te	30225108.3	30225108.3	20150072.2	15170120.9	14390301.8	14390301.8	14390301.8	ADOQUINAM	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto corrien	332	Servicios de c	2500000	5500000	3666666.67	3115404.23	2089609.23	2089609.23	2089609.23	LEVANTAMIE	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto corrien	113	Sueldos base	24964270.4	17345145.3	11563430.2	5444953.68	5444953.68	5444953.68	5444953.68	SUELDOS	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto corrien	853	Otros conven	0	4619125.1	3079416.73	4619125.1	1847650.04	1847650.04	1847650.04	APORTACION	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado
2-Partida	2019	3	21	Puebla	19	Atlixco	2019	33	Aportaciones I		Gasto Federa		5 FORTAMUN	FEDERALES (I)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	2019		Gasto corrien	311	Energía electi	28629527.4	28629527.4	19086351.6	27861360.4	14989314.7	14989314.7	14989314.7	PAGO DE ALL	Sin observaci	manuefflores	09/10/2019 14:19	Validado



MUNICIPIO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 3ER. TRIMESTRE 2019


FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE LOGRO LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	0%	0	126	4%	5	126	SE SUPERO LA META ANTES DEL CIERRE DE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0%	0	126	4%	5	126	NO HUBO CAMBIOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR
	4to. Trimestre	5%	6	126				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO
	2do. Trimestre	12%	15	126	6%		126	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	36%	45	126	6%		126	EXISTEN 5 OBRAS MAS EN PROCESO LA NUMERO FISM19/SH-024, FISM19/SG-031, FISM19/SH-032, FISM19/SG-040 Y FISM19/SG-041 LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO DEL GASTO E INDICADORES YA QUE NO EMIGRARON A LAS MIDS
	4to. Trimestre	79%	100	126				



Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	126	0%	0	126	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA PLANEACION DEL EJERCICIO
	2do. Trimestre	5%	6	126	0%	0	126	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	10%	12	126	0%	0	126	NO SE REPORTAN OBRAS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	16%	20	126				



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUE.  
2018 - 2021

MUNICIPIO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)  
3ER. TRIMESTRE 2019 INDICADORES (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de j)*100	1er. Trimestre	100%	4.00	4.00	100%	4.00	4.00	SE ALCANZA LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	88%	37.00	42.00	40%	17.00	42.00	NO SE ALCANZA LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	96%	64.00	67.00	46%	31.00	67.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	4to. Trimestre	100%	100.00	100.00				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				

RECIBIDO  
F/42/SB/CGPS  
15 OCT 2019  
Coordinación General de Planeación y Social

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	4%	369,108.00	92,382,502.00	4%	369,108.00	92,382,502.00	Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos.
	2do. Trimestre	42%	38,492,709.15	92,382,502.00	17%	15,894,475.24	92,382,502.00	NO SE ALCANZA LA META PLANEADA YA QUE ALGUNAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE LICITACION
	3er. Trimestre	67%	61,588,334.64	92,382,502.00	42%	38,761,829.45	92,382,502.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	4to. Trimestre	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	78%	38,492,709.15	49,315,945.00	0.60	38,492,709.15	67,242,723.91	SE REBASO LA META PLANEADA DE LOS INGRESOS PROPIOS
	2do. Semestre	100%	92,382,502.00	92,382,502.00				